



Mitteilungsvorlage

MV0013/2013

Für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis	Datum
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss		04.04.2013
Hauptausschuss		10.04.2013
Stadtverordnetenversammlung		08.05.2013

Einreicher: Fachdienst II/3 Öffentliche Anlagen

Betreff: Mitteilungsbericht zur Projektabrechnung der Baumaßnahme "Erneuerung Straßenbeleuchtung Marwitzer Straße" gemäß Punkt 5 des Beschlusses BV0003/2011

Mitteilungsinhalt:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Mitteilungsbericht zur Abrechnung des Projektes „Erneuerung Straßenbeleuchtung Marwitzer Straße“ zur Kenntnis.

Begründung:

I. Sachverhalt

Bericht zur Bau- / Maßnahmedurchführung

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 29.06.2011 (BV0003/2011) den Projektbeschluss zur „Erneuerung Straßenbeleuchtung Marwitzer Straße“ gefasst. In Übereinstimmung mit Punkt 3 dieses Beschlusses wurde die Verwaltung der Stadt Hennigsdorf beauftragt, die entsprechenden Vergaben durchzuführen und gemäß Punkt 5 nach Abschluss der Baumaßnahme über die Projektabrechnung durch eine Mitteilungsvorlage zu informieren.

Die Bauarbeiten zum Bauvorhaben Erneuerung der Straßenbeleuchtung der Marwitzer Straße in Hennigsdorf wurden beschränkt ausgeschrieben. Die Angebotseröffnung fand am 18.07.2012 um 10.00 Uhr in der Stadtverwaltung Hennigsdorf statt. 3 Bewerber hatten wertbare Angebote abgegeben. Im Ergebnis der rechnerischen Prüfung und des Wertungsverfahrens erhielt die Firma ELTAV GmbH aus 16547 Birkenwerder nach einem Aufklärungsgespräch gemäß § 15 Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A (VOB/A) den Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot.

Im Wege freihändiger Vergabeverfahren wurden die Planungsleistungen, die Lieferung der Straßenleuchten sowie die Lieferung der neuen Masten vergeben (Anlage 2 - Gewerkeleiste).

Über den Stand der Kostenentwicklung hat die Verwaltung mit der MV0036/2012 den Bau-Planungs- und Umweltausschuss in der Sitzung am 23.08.2012, den Hauptausschuss auf der Sitzung am 29.08.2012 und die Stadtverordnetenversammlung am 12.09.2012 informiert.

Die Bauarbeiten begannen am 27. August 2012 und wurden bis zum 14. November 2012 realisiert.

Insgesamt wurden im Rahmen der Baumaßnahme 39 Quecksilberdampfleuchten (HQL) durch neue LED-Leuchten ersetzt. Die Energieeinsparung durch die Erneuerung der Beleuchtungsanlage beläuft sich auf ca. 20.000 kWh pro Jahr. Das entspricht einer CO₂-Einsparung von ca. 12.000 kg pro Jahr.

II. **Projektabrechnung**

Siehe Anlage

III. **Erläuterungen**

Die Gesamtbaumaßnahme unterschreitet das Projektbudget um **8.556,81 Euro**, das entspricht ca. 3 %.

Die Baukosten konnten gegenüber dem ursprünglichen Auftragswert vor allem durch Verlegung der Kabel neben den gepflasterten Flächen und Einsatz von Kabeln mit geringeren Querschnitten reduziert werden.

Darüber hinaus wurden die Planungsleistungen durch den FD Öffentliche Anlagen selbst ausgeführt und nicht an ein Planungsbüro vergeben.

Wie bereits mit der Hausmitteilung vom 10.05.2012 informiert, wurde der für das Projekt gestellte Fördermittelantrag von der ILB Investitionsbank des Landes Brandenburg abgelehnt. Dadurch erhöht sich der Zuschussbedarf durch die Stadt von 80.000,00 Euro auf 221.385,11 Euro (siehe Anlage – Projektabrechnung).

Straßenausbaubeiträge gemäß Straßenbaubeitragssatzung der Stadt Hennigsdorf wurden in Höhe von ca. 45.000,00 Euro beschieden.

Anlagen:

Anlage 1 – Projektabrechnung

Anlage 2 – Gewerkeliste

Hennigsdorf, 18.03.2013

Bürgermeister