



Mitteilungsvorlage

MV0007/2016

Für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis	Datum
Ausschuss für Familie, Soziales und Kultur		09.02.2016
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss		11.02.2016
Hauptausschuss		17.02.2016

Einreicher: Bürgermeister
vorgelegt von: **Fachdienst III/1 Kindertagesbetreuung**

Betreff:

Mitteilungsinhalt:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Mitteilungsbericht zur Abrechnung des Projektes: „Änderung der Regenwasserversickerung, Errichtung einer Rollerbahn und eines Sandspielbereiches in der Kita Traumland“ zur Kenntnis.

Begründung:

I. Sachverhalt

Die Stadtverordneten haben in der Sitzung vom Hauptausschuss am 17.06.2015 (BV0079/2015) den Projektbeschluss für die Änderung der Regenwasserversickerung sowie die Errichtung einer Rollerbahn und eines Sandspielbereiches in der Kita Traumland gefasst. Die Finanzierung der Maßnahme, die mit Gesamtkosten von 63.700 € veranschlagt war, erfolgte aus Eigenmitteln der Stadt Hennigsdorf.

Die Verwaltung wurde mit dem Projektbeschluss beauftragt, bei wesentlichen Abweichungen von der Planung während der Laufzeit des Projektes und über die Ergebnisse der Ausschreibung, die Vergabe und die Projektabrechnung nach Abschluss der Baumaßnahme zu informieren.

1. Bericht zur Maßnahmendurchführung
- 1.1 Ausschreibung / Vergabe

Die auszuschreibenden Leistungen für die Gala-Bauarbeiten wurden in zwei Lose aufgeteilt. Das Los 01 beinhaltet die Herstellung der Rollerbahn und des Sandspielbereiches und das Los 02 die Änderung der Regenwasserversickerungsanlage.

Im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung wurden die Ausschreibungsunterlagen am 29.06.2015 an sechs Firmen versandt. Zur Submission am 15.07.2015 reichten vier der sechs Firmen die Unterlagen fristgerecht ein.

Nach den am 20.07.2015 durchgeführten Bietergesprächen mit den jeweils wirtschaftlichsten Bietern, für das Los 01 (Fa. Tharo GmbH aus Eberswalde) und das Los 02 (Fa. Gartenbau-Gerth aus Zehdenick), erfolgten am 23.07.2015 die Auftragsvergaben an die benannten Firmen. Der veranschlagte Kostenrahmen wurde mit den Auftragsvergaben eingehalten.

1.2 Baudurchführung

Die Gesamtmaßnahme wurde bei laufendem Kita-Betrieb durchgeführt und führte dadurch zu Einschränkungen bei der Nutzung der Außenspielflächen. Die Bautätigkeit für das Los 01 begann am 29.07.2015. Die Abnahme der Leistungen erfolgte am 22.09.2015. Die Bautätigkeit für das Los 02 begann am 07.09.2015. Die Abnahme der Leistungen erfolgte am 22.09.2015.

Die Planung und Bauleitung erfolgte durch das Büro Uta Henklein aus Berlin. Die Projektsteuerung sowie die Erbringung der Leistungsphase 9 (Objektbetreuung und Dokumentation) erfolgten bzw. erfolgt noch durch den Fachdienst Kindertagesbetreuung.

II. Projektabrechnung

Der geplante und bestätigte Kostenrahmen wurde eingehalten bzw. unterschritten. Das Projekt wurde mit Gesamtkosten in Höhe von 49.054,59 € abgerechnet. Gegenüber der geplanten Summe von 63.700 € ergeben sich Minderkosten von 14.645,41 €. Dies entspricht einer Kostenreduzierung von ca. 23 %. Die Minderausgaben sind hauptsächlich auf positive Ausschreibungsergebnisse zurückzuführen.

In Anlage 1 wird die Kostenfeststellung den geplanten Kosten gegenübergestellt. In Anlage 2 sind die am Projekt beteiligten Planer und Firmen aufgelistet.

III. Erläuterungen

Anlagen:

- Anlage 1 Kostengegenüberstellung
- Anlage 2 Planer- und Firmenliste

Hennigsdorf, 26.01.2016

Bürgermeister

