



Mitteilungsvorlage

MV0006/2017

Für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis	Datum
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss		09.02.2017
Hauptausschuss		15.02.2017

Einreicher: Bürgermeister
vorgelegt von: **Fachdienst II/3 Öffentliche Anlagen**

Betreff: Mitteilung über die Maßnahmedurchführung zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Neuendorfstraße zwischen Landesstraße und Horst-Müller-Straße (Abschnitt Gemeindestraße)

Mitteilungsinhalt:

Der Hauptausschuss nimmt den Bericht über die Maßnahmedurchführung zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Neuendorfstraße zwischen Landesstraße und Horst-Müller-Straße (Abschnitt Gemeindestraße – Baulastträger Stadt Hennigsdorf) zur Kenntnis.

Begründung:

I. Sachverhalt

1. Bericht zur Bau-/Maßnahmedurchführung

Anlass und Grundlage für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Neuendorfstraße zwischen Landesstraße und Horst-Müller-Straße (Baulastträger Stadt Hennigsdorf) waren Beschwerden im Rahmen von Unternehmergesprächen Ende 2015 sowie die Fortschreibung des Beleuchtungskonzeptes (MV0033/2013). Mit dem Beschluss zur Abschnittsbildung nach Straßenbaubeitragssatzung der Stadt Hennigsdorf für die Neuendorfstraße in Hennigsdorf (BV0086/2016) wurde in der Stadtverordnetenversammlung vom 21.09.2016 die Voraussetzung zur Umsetzung der Maßnahme geschaffen.

Auf Grundlage der Kostenschätzung erfolgte die Vergabe der Lieferung der Leuchten im Rahmen einer freihändigen Vergabe. Der Auftrag für die Lieferung der Leuchten wurde an die TRILUX Vertrieb GmbH aus Arnsberg vergeben. Die Auftragshöhe betrug 5.248,72 EUR. Der Auftrag für die Installation der Leuchten wurde ebenfalls freihändig vergeben. Grundlage war die unmittelbar vorher erfolgte Ausschreibung für gleichartige Leistungen im Heideweg. Mit Datum vom 06.10.2016 erfolgte eine entsprechende Beauftragung der A-B-T Außen-Beleuchtungs-Technik GmbH aus Berlin. Die Auftragshöhe betrug 1.548,69 EUR. Mit der Durchführung der Arbeiten wurde am 12.10.2016 begonnen.

Durch die verspätete Lieferung von Mastauslegern kam es zu Verzögerungen bei der Fertigstellung der Leistungen.

Die Baufertigstellung erfolgte am 02.12.2016.

Im Zuge der Maßnahme erfolgte ein Austausch von 13 alten Quecksilberdampflampen gegen neue LED-Leuchten. Die dadurch erzielte Energieeinsparung beträgt ca. 70 Prozent.

2. Kosten und Einnahmen

2.1 Kosten

Hinsichtlich der mit der Maßnahme verbundenen Bruttokosten ist folgender Kostenverlauf feststellbar:

	Kostenschätzung (Stand 23.06.2016)	Auftragswert	Kostenfeststellung
Außenanlagen (Beleuchtung) (KG 500)	7.500,00 EUR	6.797,41 EUR	6.796,10 EUR
Gesamtkosten	7.500,00 EUR	6.797,41 EUR	6.796,10 EUR

Festzustellen ist demnach, dass die Gesamtkosten für die Errichtung der Beleuchtungsanlagen die Kostenschätzung (= 7.500 EUR) um 703,90 EUR unterschreiten. Grund hierfür waren die im Vergleich zur Kostenschätzung geringeren Aufwendungen für die Lieferung der Leuchten.

2.2 Ausbaubeiträge

Nach KAG Land Brandenburg und der Straßenbaubeitragssatzung 2015 der Stadt Hennigsdorf ergeben sich Einnahmen in Höhe von 4.080,82 EUR. Die anliegenden Eigentümer wurden mit Schreiben vom 28.06.2016 über die beabsichtigte Baumaßnahme informiert. Die Bescheide wurden am 27.01.2017 versendet.

Hennigsdorf, 27.01.2017

Bürgermeister