



Mitteilungsvorlage

MV0029/2018

Für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis	Datum
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss		14.06.2018
Hauptausschuss		20.06.2018

Einreicher: Bürgermeister
vorgelegt von: **Fachdienst II/3 Öffentliche Anlagen**

Betreff: Mitteilung über die Maßnahmendurchführung des Projektes „Grundhafte Erneuerung der Nebenanlagen in der Forststraße zwischen Fasanenstraße und Brandenburgische Straße (2. Bauabschnitt) in Hennigsdorf“

Mitteilungsinhalt:

Der Hauptausschuss nimmt den Mitteilungsbericht über die Projektabrechnung des Projektes „Grundhafte Erneuerung der Nebenanlagen in der Forststraße zwischen Fasanenstraße und Brandenburgische Straße (2. Bauabschnitt) in Hennigsdorf“ zur Kenntnis.

Begründung:

I. Sachverhalt

1. Bericht zur Bau-/Maßnahmendurchführung

Mit dem Projektbeschluss zur grundhaften Erneuerung der Nebenanlagen in der Forststraße zwischen Fasanenstraße und Brandenburgische Straße (BV0101/2015 vom 09.09.2015) wurden die Grundlagen für die Maßnahmenvorbereitung sowie die Baudurchführung geschaffen.

Unter Pkt. 7 dieses Beschlusses erging an die Verwaltung der Auftrag, das beschließende Gremium über wesentliche Abweichungen zum Projektbeschluss zu informieren. Dem kam die Verwaltung mit der Mitteilung über die wesentliche Änderung zum Bauablauf in öffentlicher Sitzung des Hauptausschusses nach (MV0046/2015 vom 18.11.2015). Konkret wurde über die Verschiebung der Durchführung der Baumaßnahme ins Frühjahr 2016 informiert.

Unter Pkt. 4 dieses Beschlusses erging an die Verwaltung der Auftrag, das beschließende Gremium über das Ergebnis der Ausschreibung, der Vergaben sowie über die Kostenentwicklung durch eine Mitteilungsvorlage zu informieren.

Die Verwaltung kam während der Laufzeit des Projektes in einer nichtöffentlichen Sitzung des Hauptausschusses (MV0036/2016 vom 03.05.2016) diesem Auftrag nach und informierte im Einzelnen über

- den Sachstand
- den Stand der Planungen, der Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen
- die Baudurchführung sowie
- den Stand der Kostenentwicklung.

Mit der hier folgenden Projektabrechnung erfüllt die Verwaltung den Auftrag des Hauptausschusses gemäß Pkt. 5 des Projektbeschlusses.

Mit der Durchführung der Arbeiten wurde am 04.04.2016 begonnen. Die Abnahme der wesentlichen Bauleistungen fand am 15.06.2016 statt. Restleistungen wurden teilweise witterungsbedingt vom Auftragnehmer bis zum 26.06.2016 abgearbeitet.

2. Kosten und Einnahmen

Die Entwicklung der im Zusammenhang mit der Baumaßnahme entstandenen Kosten ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

	Ausgabenansatz Projektbeschluss BV0101/2015 vom 09.09.2015	Kosten- fortschreibung Berichtszeitpunkt 03.05.2016	Kostenfest- stellung
Kosten für Wegebau	75.000,00 EUR	113.000,00 EUR	104.201,73 EUR
Kosten für Beleuchtung	55.000,00 EUR	28.000,00 EUR	34.282,71 EUR
Baunebenkosten	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	21.625,94 EUR
Gesamtkosten	145.000,00 EUR	156.000,00 EUR	160.110,38 EUR
Ausbaubeiträge ohne Zufahrten	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	80.361,68 EUR
Zufahrten			23.556,62 EUR
Anteilige Kosten Stadt	65.000,00 EUR	76.000,00 EUR	56.192,08 EUR

Im Ergebnis ist festzustellen, dass das Gesamtbudget der Maßnahme um ca. 15.000,00 EUR und damit ca. 9 % überschritten wurde. Wie bereits in der Mitteilungsvorlage zum Ergebnis der Ausschreibung mitgeteilt, ist dies überwiegend auf Mengenmehrungen im Bereich der Zufahrten zurückzuführen. Da diese jedoch zu 100 % auf die Eigentümer umgelegt werden, hat sich dies nicht auf den von der Stadt Hennigsdorf verbleibenden Anteil ausgewirkt.

Dieser Zuschussbedarf der Stadt hat sich im Ergebnis auf 56.192,08 EUR reduziert.

Hennigsdorf, 29.05.2018

gez. Th. Günther
Bürgermeister