



Mitteilungsvorlage

MV0033/2018

Für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis	Datum
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss		06.09.2018
Hauptausschuss		12.09.2018

Einreicher: Bürgermeister
vorgelegt von: **Fachdienst II/3 Öffentliche Anlagen**

Betreff: Mitteilung über die Maßnahmendurchführung des Projektes „Neubau eines Spielplatzes / Gestaltung einer zentralen Grünfläche in der Heimstättensiedlung,“

Mitteilungsinhalt:

Der Hauptausschuss nimmt den Mitteilungsbericht über die Projektabrechnung des Projektes „Neubau eines Spielplatzes / Gestaltung einer zentralen Grünfläche in der Heimstättensiedlung“ (BV0075/2016) zur Kenntnis.

Begründung:

I. Sachverhalt

1. Bericht zur Bau-/Maßnahmendurchführung

Mit dem Projektbeschluss zum Neubau eines Spielplatzes und zur Gestaltung einer zentralen Grünfläche in der Heimstättensiedlung in Hennigsdorf (BV0075/2016 vom 13.07.2016) wurden die Grundlagen für die Maßnahmenvorbereitung sowie die Baudurchführung geschaffen.

Unter Pkt. 5 dieses Beschlusses erging an die Verwaltung der Auftrag, das beschließende Gremium über das Ergebnis der Ausschreibung, der Vergaben sowie über die Kostenentwicklung durch eine Mitteilungsvorlage zu informieren.

Die Verwaltung kam während der Laufzeit des Projektes in einer nichtöffentlichen Sitzung des Hauptausschusses (MV0044/2017 vom 15.11.2017) diesem Auftrag nach und informierte im Einzelnen über

- den Sachstand
- den Stand der Planungen, der Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen
- die Baudurchführung
- den Stand der Kostenentwicklung sowie
- den verzögerten Bauablauf wegen erhöhter Bestell- und Lieferfristen der Spielgeräte.

Mit der hier folgenden Projektabrechnung erfüllt die Verwaltung den Auftrag des Hauptausschusses gemäß Pkt. 6 des Projektbeschlusses.

Mit der Durchführung der Arbeiten wurde am 04.12.2017 begonnen. Die Abnahme der Bauleistungen fand am 18.04.2018 statt.

Der späte Baubeginn resultierte aus den langen Lieferzeiten für die ausgewählten Spielgeräte und Betonsitzblöcke. Der relativ lange Winter führte zu einer Unterbrechung der Bauarbeiten im Zeitraum vom 20.12.2017 bis zum 04.03.2018.

Die Bauausführung ist nun abgeschlossen und die Schlussrechnung ist erfolgt.

Als Restleistungen sind noch die Fertigstellungspflege der Rasenflächen bis Ende September 2018 und die Entwicklungspflege der Pflanzungen (Stauden, Gehölze, Bäume) bis Ende September 2019 zu erbringen.

Aufgrund von Bürgerhinweisen wurden noch zwei Fahrradanhänger im unmittelbaren Bereich des Spielplatzes errichtet.

2. Kosten und Einnahmen

Die Entwicklung der im Zusammenhang mit der Baumaßnahme entstandenen Kosten ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

Kostenart	Kostenentwicklung			
	Ausgabenansatz Änderungs- beschluss BV0075/2016 vom 13.07.2016	Kosten- fortschreibung Berichtszeitpunkt MV0044/2017 vom 15.11.2017	Kosten- feststellung nach Schluss- rechnung	Mehr- oder Minderkosten Ausgabenansatz / abgerechnete Kosten
Ga-La-Bau- Arbeiten	183.000,00 EUR	175.301,67 EUR	176.388,65 EUR	-6.611,35 EUR
Planungskosten	32.000,00 EUR	34.578,16 EUR	38.951,41 EUR	+6.951,41 EUR
Gesamtkosten	<u>215.000,00 EUR</u>	<u>209.879,83 EUR</u>	<u>215.340,06 EUR</u>	<u>+340,06 EUR</u>

Im Ergebnis ist festzustellen, dass das Gesamtbudget der Maßnahme eingehalten wurde.

Hennigsdorf, 13.08.2018

gez. Th. Günther
Bürgermeister