

Mitteilungsvorlage

MV0029/2011

Für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis	Datum
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss		09.06.2011
Hauptausschuss		15.06.2011
Stadtverordnetenversammlung		29.06.2011

Einreicher: Fachdienst II/3 Öffentliche Anlagen

Betreff: Mitteilungsbericht zur Projektabrechnung über die Neugestaltung des öffentlichen Spielplatzes Hennigsdorf Nord

Mitteilungsinhalt:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Mitteilungsbericht über die Abrechnung des Projektes „Neugestaltung des öffentlichen Spielplatzes Hennigsdorf Nord“ zur Kenntnis.

Begründung:

I. Sachverhalt

Bericht zur Bau- / Maßnahmedurchführung

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 11.03.2010 (BV0035/2010) den Projektbeschluss über die Neugestaltung des öffentlichen Spielplatzes Hennigsdorf Nord gefasst. In Übereinstimmung mit Pkt. 3 dieses Beschlusses wurde die Verwaltung der Stadt Hennigsdorf beauftragt, die entsprechenden Vergaben durchzuführen und gem. Pkt. 5 nach Abschluss der Baumaßnahme über die Projektabrechnung durch eine Mitteilungsvorlage zu informieren.

Die Realisierung des Bauvorhabens erfolgte gemäß Projektbeschluss im Sommer 2010. Allerdings konnte die Eröffnung nicht wie geplant noch im September 2010 erfolgen, sondern mit leichter Verzögerung am 07. Oktober 2010.

Über das Ergebnis der Ausschreibung und die Vergabe der Hauptbauleistung (Garten- und Landschaftsbau) wurde bereits mit der MV0044/2010 im BPU vom 09.09.2010, im HA vom 15.09.2009 und der SVV vom 29.09.2010 ausführlich berichtet, so dass hier nur eine Zusammenfassung erfolgt:

Die beabsichtigte Vergabe der Hauptbauleistungen wurde im Rahmen einer landesweiten Öffentlichen Ausschreibung am 17.05.2010 auf der Vergabepattform des Landes Brandenburg, im Ausschreibungsblatt Brandenburg/Berlin sowie im Subreport bekannt gemacht.

Es forderten 13 Unternehmen die Angebotsunterlagen an und 8 Bieter gaben wertbare Angebote ab. Im Ergebnis der rechnerischen Prüfung und des Wertungsverfahrens erhielt die Firma Märkisch Grün aus Melchow nach einem Aufklärungsgespräch gem. § 24 VOB/A den Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot. Einige Spielgeräte wurden auf dem Wege der freihändigen Vergabe direkt durch die Stadt beauftragt, insbesondere, zur Sicherung einer fristgerechten Lieferung trotz langer Lieferzeiten. Eine Übersicht zu den Vergaben erfolgt in der Anlage 2 – Gewerkeliste.

Die Arbeiten begannen am 12. Juli 2010 und wurden am 05.10.2010 abgenommen. Die witterungsbedingten (Regen) leichten Verzögerungen beim Kunststoffeinbau, führten dazu, dass die beabsichtigte Eröffnung statt im September erst am 07. Oktober erfolgte. Über den gesamten Zeitraum hinweg, von der Ideenfindung bis zu feierlichen Eröffnung, wurde das Projekt unter umfangreicher Mitwirkung und mit großer Begeisterung der beteiligten Kinder und Jugendlichen einschließlich ihrer Erzieher durchgeführt.

Bedauerlicherweise bereitet das Anwachsen des Rollrasens im gesamten Spielplatzbereich Probleme (Nutzungsdruck, Vandalismus, Diebstahl, Rasenqualität) die im Zuge der Fertigstellungspflege noch behoben werden müssen. Auch mussten im Bereich des Rutschenturmes gemäß den Anforderungen der sicherheitstechnischen Prüfung nachträglich Hohlkehlpalisaden unter der Rutschenröhre eingebaut werden, was erst nach der Winterperiode erfolgen konnte.

II. Projektabrechnung

Siehe Anlage 1

III. Erläuterungen

Die Gesamtbaumaßnahme unterschreitet das Projektbudget in Höhe von **250.000 EUR** um **5.359,49 EUR**, das entspricht ca. 2,14 %.

Die Baukosten weichen damit nur unwesentlich von den im Projektbeschluss eingeplanten Kosten ab.

Anlagen:

Anlage 1 – Projektabrechnung

Anlage 2 – Gewerkeliste

Hennigsdorf, 18.05.2011

Bürgermeister