

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Mai	Juni	Juli	August	September	Okto
1	Rollerbahn, Versickerungsanlage, Sandspielbereich	80 Tage	Mo 18.05.15	Fr 04.09.15	19	20	21	22	23	24
2	Projektbeschluss	22 Tage	Mo 18.05.15	Mi 17.06.15	25	26	27	28	29	30
3	Erstellung Projektbeschluss	9 Tage	Mo 18.05.15	Do 28.05.15	31	32	33	34	35	36
4	Schlusszeichnung (29.05.2015)	0 Tage	Fr 29.05.15	Fr 29.05.15	37	38	39	40	41	
5	FSK (09.06.2015)	0 Tage	Di 09.06.15	Di 09.06.15						
6	BPU (11.06.2015)	0 Tage	Do 11.06.15	Do 11.06.15						
7	HA (17.06.2015)	0 Tage	Mi 17.06.15	Mi 17.06.15						
8	Ausführungsplanung / Statik	8 Tage	Mi 17.06.15	Fr 26.06.15						
9	Ausführungsplanung	5 Tage	Mi 17.06.15	Di 23.06.15						
10	Vorbereitung der Ausschreibung	3 Tage	Mi 24.06.15	Fr 26.06.15						
11	Ausschreibung / Vergabe	33 Tage	Mo 29.06.15	Mi 12.08.15						
12	beschränkte Ausschreibung	25 Tage	Mo 29.06.15	Fr 31.07.15						
13	Wertung der Angebote	5 Tage	Mo 03.08.15	Fr 07.08.15						
14	Zuschlags- und Bindefrist der Firma	9 Tage	Fr 31.07.15	Mi 12.08.15						
15	Auftragsvergabe	2 Tage	Mo 10.08.15	Di 11.08.15						
16	Bauphase	18 Tage	Mi 12.08.15	Fr 04.09.15						
17	1. BA (Sandspielbereich)	3 Tage	Mi 12.08.15	Fr 14.08.15						
18	2. BA (Rollerbahn)	15 Tage	Mo 17.08.15	Fr 04.09.15						
19	3. BA (Regenwasserversickerung)	10 Tage	Mi 12.08.15	Di 25.08.15						