

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	August	Septem	Oktober	Novemb	Dezemb	Januar	Februar	März	April
1	Aufstellung Fluchttreppen Kita Pünktchen	160 Tage	Mo 17.08.15	Mo 04.04.16	A	M	E	A	M	E	A	M	E
2													
3	Baugenehmigungsverfahren	90 Tage	Mo 17.08.15	Fr 18.12.15									
4	Ausschreibungsverfahren	35 Tage	Mo 04.01.16	Fr 19.02.16									
5	Baufeldfreimachung	10 Tage	Di 01.03.16	Mo 14.03.16									
6	Einbau Türen	10 Tage	Di 15.03.16	Mo 28.03.16									
7	Aufstellung Treppen	15 Tage	Do 03.03.16	Mi 23.03.16									
8	Anpassung WDVS	5 Tage	Do 24.03.16	Mi 30.03.16									
9	Reinigung/Übergabe	3 Tage	Do 31.03.16	Mo 04.04.16									

Vorgang	Projekt	Externe Vorgänge	Externe Meilensteine	Stichtag
Unterbrechung	Projekt	Externe Vorgänge	Externe Meilensteine	Stichtag
In Arbeit	Projekt	Externe Vorgänge	Externe Meilensteine	Stichtag
Meilenstein	Projekt	Externe Vorgänge	Externe Meilensteine	Stichtag
Sammelvorgang	Projekt	Externe Vorgänge	Externe Meilensteine	Stichtag