

Stadt Hennigsdorf
Fachbereich Stadtentwicklung

VERTEILUNG IN POSTKÄSTEN SV Mail	
AM:	23.03.2018
SVV-BÜRO:	dk
VERTEILUNG VERWALTUNG	
AM:	23.03.2018
SVV-BÜRO:	dk

Stadt
Hennigsdorf



Hennigsdorf, den 20.03.2018

HAUSMITTEILUNG

Von : FBL II

Über: BM 

An: Stadtverordnete, FBL I – IV, BC/BL, Pressesprecherin, Marketingbeauftragter

Zusätzlich: Presse (extern)

Betr. Wiederaufnahme der Bauarbeiten zur Baumaßnahme Marwitzer Straße in Hennigsdorf – Stand 15.03.2018

Sehr geehrter Damen und Herren,
anbei übergeben wir Ihnen den aktuellen Sachstand zur Fortführung der Baumaßnahme „Marwitzer Straße“

A Geplanter Bauablauf Bauabschnitt 2017 - 2018 zwischen „Alter Fontanestraße und Fontanestraße“

Die Wiederaufnahme der witterungsbedingt unterbrochenen Bauarbeiten im ersten Bauabschnitt zwischen „Alter Fontanestraße“ und Kreuzung „Marwitzer Straße/ Fontanestraße“ erfolgte am 12.03.2018. Der Abschluss ist zum 26.03.2018 geplant. Dann soll auch die Verkehrsfreigabe für den 1. Bauabschnitt erfolgen.

B Geplanter Bauablauf Bauabschnitt 2018 zwischen „Fontanestraße und Krankenhaus“

Der Baubeginn für den 2. Bauabschnitt zwischen Kreuzung „Marwitzer Straße/ Fontanestraße und Krankenhaus) ist für den 26.03.2018 vorgesehen. Im Einzelnen sind folgende Bauzeiten geplant:

- **Teilabschnitt: Knoten Fontanestraße bis Rigaer Straße**
 - Bauzeit voraussichtlich ab 26.03.2018 bis mindestens Ende Juli 2018.
 - In diesem Abschnitt erfolgt nach dem Fahrbahnaufbruch die Medienverlegung (Regenwasserkanal, tlw. Schmutzwasserhausanschlüsse, Fernwärmequerungen etc.). Parallel dazu wird der nördliche Gehweg errichtet.
 - Die Arbeiten in diesem Abschnitt erfolgen bei Vollsperrung. Es ist geplant, dass immer ein Gehweg begehbar ist.
- **Teilabschnitt zwischen Rigaer Straße / Friedrich-Wolf-Straße**
 - Bauzeit voraussichtlich 26.03.2018 bis Oktober 2018 wobei die Asphaltarbeiten für den August 2018 geplant sind.
 - Auch dieser Abschnitt ist voraussichtlich ab 26.03.2018 für den Durchgangsverkehr voll gesperrt, jedoch gilt hier für die Anlieger frei bis Baustelle. Lediglich bei den unmittelbaren Arbeiten in der Fahrbahn ist auch der Anliegerverkehr erschwert.
 - Während der Bauarbeiten ist immer ein Gehweg nutzbar.
 - Der Knoten Marwitzer Straße / Friedrich-Wolf-Straße / Waidmannsweg wird weitestgehend nutzbar (Anlieger / ÖPNV) sein.

▪ **Teilabschnitt zw. Knoten Marwitzer Straße / Friedrich-Wolf-Straße und Krankenhaus**

- Hier erfolgt lediglich eine Erneuerung der Fahrbahn im Hocheinbau. Diese Arbeiten sollen in den Sommerferien (zwischen 05.07. – 18.08.2018) unter Vollsperrung durchgeführt werden.

Hinsichtlich detaillierter Besonderheiten (Umleitung Busse, Wegeführung Fußgänger, Umleitungen) wird auf die aktuelle Ausschilderung und den Internetauftritt der Stadt Hennigsdorf hingewiesen.

Mit freundlichen Grüßen



D. Stenger
Fachbereichsleiter
Stadtentwicklung

