



Mitteilungsvorlage

MV0040/2018

Für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis	Datum
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss		27.09.2018
Hauptausschuss		10.10.2018

Einreicher: Bürgermeister
vorgelegt von: **Fachdienst II/3 Öffentliche Anlagen**

Betreff: Mitteilung über die Maßnahmedurchführung zur Profilvertiefung im Stadthafen und Alten Strom zwischen Brücke Hafenstraße und Stadthafen von Hennigsdorf

Mitteilungsinhalt:

Der Hauptausschuss nimmt den Bericht über die Maßnahmedurchführung zur Profilvertiefung im Stadthafen und Alten Strom zwischen Brücke Hafenstraße und Stadthafen von Hennigsdorf zur Kenntnis.

Begründung:

I. Sachverhalt

1. Bericht zur Bau-/Maßnahmedurchführung

Mit dem Beschluss BV0087/2017 beschloss der Hauptausschuss der Stadt Hennigsdorf am 11.10.2017 die Profilvertiefung im Stadthafen und Alten Strom zwischen Brücke Hafenstraße und Stadthafen von Hennigsdorf.

Nach Fortschreibung der Planungen und Ausschreibung der Leistungen wurde auf Grund der hohen Angebote ein Vergabebeschluss (BV0105/2018 vom 29.11.2017) eingereicht.

Auf Basis des Vergabebeschlusses erfolgte am 30.11.2017 die Beauftragung der Vebiro GmbH aus Könnern mit der Durchführung der Entschlammung und Vertiefungsarbeiten. Die Auftragshöhe betrug gemäß Vergabebeschluss 115.818,54 EUR. Mit der Durchführung der Arbeiten wurde am 16.05.2018 begonnen, am 11.07.2018 fand die Abnahme statt.

Im Zuge des Genehmigungsverfahrens wurde durch die untere Naturschutzbehörde die Erstellung eines Eingriffs-Ausgleich-Planes gefordert. Dessen Umsetzung war Auflage der unteren Naturschutzbehörde zum Herstellen des Einvernehmens.

Im Verlauf der Baudurchführung gab es keine nennenswerten Probleme bzw. Schwierigkeiten, die den Zeitplan in Frage stellten.

2. Kosten

Der Kostenstand der abgeschlossenen Maßnahmen stellt sich wie folgt dar:

- Der Bauvertrag mit der Firma Vebiro GmbH wurde mit einer Schlussrechnungssumme von 131.214,03 EUR abgerechnet. Damit liegt die Kostenfeststellung ca. 13,3 Prozent (+ 15.395,49 EUR) über den Kosten gemäß Vergabebeschluss (= 115.818,54 EUR).

Die Mehrkosten wurden im Wesentlichen durch die Aufstellung eines Aktivkohlefilters für das wieder einzuleitende Wasser verursacht. Der Filter wurde im Rahmen des Genehmigungsverfahrens von der zuständigen Behörde gefordert.

- Ebenfalls abgerechnet wurden der Planungsvertrag mit dem Büro Dr. Löber sowie sonstige Baunebenkosten. Diese liegen mit 14.732,87 EUR ca. 8 Prozent unter der Kostenschätzung aus dem Projektbeschluss (16.000,00 EUR). Obwohl im Rahmen des Genehmigungsverfahrens die Erstellung eines Eingriffs-Ausgleich-Planes und die Umsetzung der Ergebnisse zum Herstellen des Einvernehmens mit der unteren Naturschutzbehörde erforderlich waren, konnte der Kostenrahmen hier eingehalten werden.

	Ausgabenansatz Projektbeschluss BV0087/2017 vom 11.10.2017	Kosten- fortschreibung Berichtszeitpunkt BV0105/2017 29.11.2017	Kostenfest- stellung
Baukosten	90.000,00 EUR	115.818,54 EUR	131.214,03 EUR
Baunebenkosten	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR	14.732,87 EUR
Gesamtkosten	106.000,00 EUR	131.818,54 EUR	145.946,90 EUR

Insgesamt wurden somit Aufträge in Höhe von **145.946,90 EUR** abgerechnet. Gegenüber dem im Projektbeschluss (BV0087/20107) einschließlich des Vergabebeschlusses (BV0105/2017) ermittelten Gesamtbudget in Höhe von 131.818,54 EUR wurde der Ansatz aus vorgenannten Gründen um ca. 10,7 Prozent überschritten.

Hennigsdorf, 12.09.2018

gez. Th. Günther
Bürgermeister