



## Mitteilungsvorlage

MV0023/2020

Für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis	Datum
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss		13.08.2020
Hauptausschuss		19.08.2020

**Einreicher:** Bürgermeister  
vorgelegt von: **Fachdienst II/3 Öffentliche Anlagen**

**Betreff:** Mitteilung über die Umsetzung des Beleuchtungskonzeptes – Bereich Nieder Neuendorf  
Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Spandauer Landstraße, Dorfstraße und  
Oberjägerweg in Hennigsdorf

### Mitteilungsinhalt:

Der Hauptausschuss nimmt den Mitteilungsbericht über die Umsetzung der Teilmaßnahme des Beleuchtungskonzeptes – Bereich Nieder Neuendorf, Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Spandauer Landstraße, Dorfstraße und Oberjägerweg in Hennigsdorf zur Kenntnis.

### Begründung:

#### I. Sachverhalt

##### 1. Bericht zur Bau-/Maßnahmendurchführung

Mit den Vergabebeschlüssen für die Lieferung und die Montage der Leuchten (BV0117/2019 und BV0119 vom 18.09.2019) wurden die Voraussetzungen zur Umsetzung der Maßnahme geschaffen.

Mit der Durchführung der Arbeiten wurde am 08.11.2019 begonnen. Die Abnahme der wesentlichen Bauleistungen fand am 27.02.2020 statt. Restleistungen wurden vom Auftragnehmer bis zum 20.03.2020 abgearbeitet. Die Gewährleistung für Mängelfreiheit läuft bis 26.02.2024.

## 2. Kosten und Einnahmen

Die Entwicklung der im Zusammenhang mit der Baumaßnahme entstandenen Kosten ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

Kostenart	Ausgabenansatz Vergabebeschluss BV0117/2019 vom 18.09.2019 und BV0119/2019 vom 18.09.2019	Kostenfest- stellung zum Abschluss der Maßnahme	Mehr- oder Minderkosten zum Ausgaben- ansatz
Bauleistungen	73.828,77 EUR	57.367,66 EUR	-16.461,11 EUR
Lieferleistung	90.248,41 EUR	86.823,59 EUR	- 3.424,82 EUR
<b>Gesamtkosten</b>	<b>164.077,18 EUR</b>	<b>144.191,25 EUR</b>	<b>-19.885,93 EUR</b>

Im Ergebnis ist festzustellen, dass das Gesamtbudget der Maßnahme um rd. 20.000 EUR und damit ca. 12 % unterschritten wurde. Wesentlicher Grund für die Reduzierung der Baukosten war die Ausführung der Kabelverlegearbeiten in offener Bauweise. Letztere standen im Detail zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe noch nicht überall fest und wurden mit der ausführenden Firma erst vor Baubeginn endabgestimmt.

Hennigsdorf, 20.07.2020

gez. M. Witt  
stellv. Bürgermeister