



EINSTELLUNG INFORMATIONSSYSTEM	
Ausschuss:	BPU 11.11.2021
Datum:	11.11.2021
SVV-BÜRO:	

Hennigsdorf, den 09.11.2021

HAUSMITTEILUNG

Von: Fachbereich Stadtentwicklung

Über: BM

An: Stadtverordnete, FBL I – IV, SBL, PressesprecherIn, Marketing

Zusätzlich: Presse (extern)

Betr. Bautenstand für den 1. Bauabschnitt des Projektes „Grundhafte Erneuerung der Fontanestraße zwischen Marwitzer Straße und Parkstraße inklusive Nebenanlagen“
Information über den Bautenstand / Bauverzögerung

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu oben benanntem Bauvorhaben informiert die Verwaltung über den aktuellen Durchführungsstand. Dieser stellt sich wie folgt dar:

1 Bautenstand

Mit den Arbeiten wurde planmäßig am 02.08.2021 begonnen.

Bisher wurde eine neue Abwasserdruckleitung und der Regenwasserkanal im Baubereich verlegt. Um dies zu ermöglichen waren umfangreiche Arbeiten zur Neuordnung der Bestandsmedien erforderlich. Diese stellten sich insbesondere aufgrund unbekannter Tiefenlage im Fahrbahnbereich (Bestandsunterlagen informieren in der Regel nur über die Lage der Leitungen aber nicht über die Tiefe) als bedeutend aufwendiger dar als geplant. So mussten im Fahrbahnbereich der Kreuzung Feldstraße / Fontanestraße drei Versorgungsgasleitungen (davon zwei Hochdruckgasleitungen) und eine Trinkwasserhauptleitung mit umfangreichen Erdarbeiten umverlegt werden.

Des Weiteren mussten Elektro- und Telekommunikationsleitungen im östlichen Fahrbahnbereich mit einer Gesamtlänge von über 1.500 m Länge in Lage und Höhe den neuen Anforderungen angepasst werden, was größtenteils aufgrund der mangelhaften Tiefenlage (tlw. nur 20 cm unter Oberkante) erforderlich war.

Auf Grundlage der vorgefundenen Mediensituation und um späteren Aufbrüchen der neuen Kreuzung entgegenzuwirken wurde weiter die geplante Leerverrohrung im Kreuzungsbereich erweitert. Ebenfalls wurde es erforderlich, mehrere Hausanschlussleitungen der Trinkwasser- und Fernwärmeversorgung sowie der Abwasserentsorgung umzuverlegen, instand zu setzen bzw. neu herzustellen.

Im Ergebnis dessen entstand ein Bauverzug von ca. 8 Wochen, so dass anders als ursprünglich vorgesehen eine Fertigstellung noch in diesem Jahr (vor den Feiertagen und möglichem Winteranbruch) nicht mehr möglich ist.

2 Anstehende Maßnahmen

Als nächste Teilleistung wird in der 46. Kalenderwoche der Fernwärme - Hausanschluss an den Fontanenhöfen umverlegt, um somit die Baufreiheit für den Straßenbau in der östlichen Fahrbahnhälfte der Fontanestraße sicherzustellen. Diese Umverlegung muss leider unter Vollsperrung der

Fontanestraße (Frei bis Baustelle) erfolgen. Für die Zeit der Vollsperrung wird der Fahrzeugverkehr umgeleitet, die Umleitung ist ausgeschildert. Weiter werden die Bushaltestellen Akazienweg, Humboldtstraße, Fontaneschule und Rathenaustraße nicht angefahren werden.

Nach Abschluss dieser Maßnahme und dem Setzen der östlichen Bordsteineinfassung ist noch in diesem Jahr der Einbau des Asphalts in der östlichen Fahrbahnhälfte geplant. Ziel ist es weiterhin, die östlichen Nebenanlagen weitestgehend bis Jahresende wiederherzustellen.

3 Verschiebung Baufertigstellung

Bedingt durch

- witterungsbedingte Einschränkungen der Baumöglichkeiten und
- allenfalls eingeschränkte Asphaltverfügbarkeit aufgrund allgemeiner Wartungsarbeiten der Asphaltmischwerke

während der Wintermonate ist davon auszugehen, dass ein Abschluss der Baumaßnahme an der Kreuzung mit entsprechenden Asphalt- und Markierungsarbeiten voraussichtlich erst im April / Mai 2022 möglich ist. Sofern witterungsbedingt möglich strebt die Verwaltung an, die Pflasterarbeiten in den westlichen Nebenanlagen zu beschleunigen.

Mit der Fertigstellung im April / Mai 2022 bleibt gewährleistet, dass der Knotenpunkt zu Beginn der Baumaßnahmen an der Eisenbahnüberführung ab Juli 2022 ohne Einschränkungen befahrbar ist.

Mit freundlichen Grüßen



D. Stenger
Fachbereichsleiter
Stadtentwicklung