



Hennigsdorf, den 16.11.2023

HAUSMITTEILUNG

Von: Fachbereich Stadtentwicklung

Über: BM 

An: Stadtverordnete, FBL I – IV, SBL, PressesprecherIn, Marketing

Zusätzlich: Presse (extern)

Betr.: **Bautenstand für den 2. Bauabschnitt des Projektes „Grundhafte Erneuerung der Fontanestraße zwischen Marwitzer Straße und Parkstraße inklusive Nebenanlagen“**
Information über den Bautenstand zwischen Feldstraße und Parkstraße

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu oben benanntem Bauvorhaben informiert die Verwaltung über den aktuellen Durchführungsstand. Dieser stellt sich wie folgt dar:

Bautenstand

Mit den Arbeiten wurde planmäßig am 22.05.2023 begonnen.

Bis zum Jahresende wird die neue Abwasserdruckleitung und der Regenwasserkanal im Teilabschnitt von Bauanfang nördlich der Parkstraße (ab Höhe Schmutzwasserpumpwerk) bis zur Stauffenbergstraße verlegt sein. Damit wären diese Leistungen bereits zu ca. 80 % in diesem Teilabschnitt erbracht.

Um dies zu ermöglichen, waren umfangreiche Arbeiten zur Neuordnung der Bestandsmedien erforderlich. Diese stellten sich insbesondere aufgrund unbekannter Tiefenlage im Fahrbahnbereich (Bestandsunterlagen informieren in der Regel nur über die Lage der Leitungen aber nicht über die Tiefe) als aufwendig dar und erforderten insbesondere einen großen Koordinierungsaufwand seitens der Verwaltung. So wurde im Fahrbahnbereich der Kreuzung Heinestraße / Fontanestraße bis zur Kreuzung Fontanestraße / Nauener Straße eine Versorgungsleitung der Gaswerke auf einer Länge von ca. 200 m ausgetauscht. Des Weiteren wurde eine Trinkwasserhauptleitung auf ca. 100 m umverlegt. Weiter mussten Fernwärmeleitungen in diesem Bereich höhen technisch angepasst werden, um hier die Baufreiheit für die Verlegung des neuen Regenwasserkanals herzustellen. Parallel dazu werden Schmutzwasserhausanschlüsse im Bereich des Baubereiches überprüft und saniert, um spätere Aufbrüche weitestgehend auszuschließen.

Seit 04.10.2023 bestand Baufreiheit für die Straßen- und Wegebauarbeiten zwischen Bauanfang an der Parkstraße und Lieferzufahrt Storchengalerie, so dass mit dem Setzen der Fahrbahnborde begonnen werden konnte. Bis Ende 2023 werden voraussichtlich ca. 50 % der Fahrbahn- und Wegebordanlagen und ca. 25 % der Pflasterarbeiten (Gehwege, Stellflächen, Sicherheitsstreifen etc.) dieser Straßenbaumaßnahme fertiggestellt sein. Das Planum für die Fahrbahn soll dann auch auf ca. 50 % vorbereitet sein, so dass voraussichtlich im März / April 2024 die Asphaltarbeiten für den ersten Teilabschnitt zwischen Bauanfang an der Parkstraße und An der Wildbahn erfolgen können.

Erst nach Einbau des Asphaltes im ersten Teilabschnitt (voraussichtlich zwischen Parkstraße und An der Wildbahn) und der Verkehrsfreigabe dieses Teilabschnittes werden die Bauarbeiten im letzten Teilabschnitt, zwischen Stauffenbergstraße und Anbindung an den Knoten Feldstraße, beginnen. Die gesamte Baumaßnahme wird wie geplant Ende 2024 beendet sein.

Mit freundlichen Grüßen

Simon

P. Simon
Fachbereichsleiterin
Stadtentwicklung

EINSTELLUNG INFORMATIONSSYSTEM	
Ausschuss:	BPU 23.11.2023
Datum:	20.11.2023
SVV-BÜRO:	Bro.

A