

Projektabrechnung

Anlage
zur MV 0023/2012

Erneuerung Straßenbeleuchtung August-Bebel-Straße (BV0102/2011)

Maßnahme / Kostengruppe	HH-Stelle	geplante Kosten lt. Projektbeschluss BV0102/2011 15.06.2011 in EUR	Auftragswert (beauftragte Summe) in EUR	Kostenfeststellung in EUR	Mehr-/Minder- kosten in EUR
1. Lieferung neue Leuchten	54101.096120	18.000,00	16.553,38	16.222,31	-1.777,69
2. Errichtung der Beleuchtungsanlage	54101.096120	24.000,00	19.063,80	18.907,70	-5.092,30
3. Ingenieurleistung	54101.096120	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
Gesamtkosten brutto		45.000,00	35.617,18	35.130,01	-9.869,99
Einnahmen	HH-Stelle	geplante Einnahmen in EUR		erzielte Einnahmen in EUR	Mehr-/Minder- einnahmen in EUR
KAG	54101.688100	25.000,00		19.041,89	-5.958,11
Fördermittel	54101.681100	15.000,00		0,00	-15.000,00
Gesamteinnahmen		40.000,00		19.041,89	-20.958,11
Zuschussbedarf		5.000,00 €		16.088,12 €	11.088,12 €
Projektbudget		45.000,00 €		35.130,01 €	-9.869,99 €