



Mitteilungsvorlage

MV0003/2013

Für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis	Datum
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss		23.01.2013
Hauptausschuss		30.01.2013

Einreicher: Fachdienst II/3 Öffentliche Anlagen

Betreff: Mitteilungsbericht über die Projektabrechnung zur Durchführung der Straßenbaumaßnahme im Rahmen der Realisierung des Projektes zur öffentlichen Erschließung des 3. BA des B-Planbereiches Nr. 26 in Nieder Neuendorf sowie zur Teilmaßnahme Querungsanlage Spandauer Landstraße gemäß Pkt. 5 des Projektbeschlusses BV0004/2010 vom 03.02.2010

Mitteilungsinhalt:

Der Hauptausschuss nimmt den Mitteilungsbericht über die Projektabrechnung zur Durchführung der Straßenbaumaßnahme (Am Papenberger Forst, Auf der Lichtung) im Rahmen der Realisierung des Projektes zur öffentlichen Erschließung des 3. BA des B-Planbereiches Nr. 26 in Nieder Neuendorf sowie zur Teilmaßnahme Querungsanlage Spandauer Landstraße zur Kenntnis.

Begründung:

I. Sachverhalt

Bericht zur Bau-/Maßnahmedurchführung

Mit dem Projektbeschluss zur öffentlichen Erschließung des 3. BA innerhalb des Bebauungsplanbereiches Nr. 26 in Nieder Neuendorf wurden durch den Hauptausschuss die Grundlagen für die Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe und Durchführung der im Betreff genannten Maßnahmen geschaffen. Unter Pkt. 4 dieses Beschlusses erging an die Verwaltung der Auftrag, das beschließende Gremium über das Ergebnis der Ausschreibungen, der Vergaben und die Kostenentwicklung durch eine Mitteilungsvorlage zu informieren. Gemäß Pkt. 7 des Beschlusses sollten dem Hauptausschuss wesentliche Abweichungen vom berechneten Projektbudget angezeigt werden.

Die Verwaltung ist den vorgenannten Forderungen während der Laufzeit des Projektes wie folgt nachgekommen:

MV0031/2011

Sitzungsfolge: BPU 09.06.2011 und HA 15.06.2011

Inhalt: Mitteilungsbericht zum Zwischenstand der Kostenentwicklung sowie Informationen zur Ausschreibung, Vergabe, Durchführung und Kostenentwicklung der Teilmaßnahme Querungsanlage Spandauer Landstraße

MV0054/2011

Sitzungsfolge: BPU 24.11.2011 und HA 30.11.2011

Inhalt: Mitteilungsbericht zur Kostenhochrechnung des Projektes

MV0007/2012

Sitzungsfolge: BPU 23.02.2012 und HA 29.02.2012

Inhalt: Mitteilungsbericht zu den wesentlichen Vergaben zur Durchführung des Straßenendausbaus

Ergänzend wird an dieser Stelle über die Vergabe der Leistungen zur Straßenraumbegrünung (Baumpflanzung) nach öffentlicher Ausschreibung berichtet. Insgesamt forderten zwölf Unternehmen die Verdingungsunterlagen an. Zur Angebotseröffnung am 27.09.2012 lagen fünf wertbare Angebote vor. Im Ergebnis der Prüfung und Wertung der Angebote erhielt Thomas Vogel, Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau, aus 16540 Hohen Neuendorf den Zuschlag über eine Auftragssumme in Höhe von brutto 9.340,90 EUR.

Bis zum 19.11.2012 wurden die Straßenbäume gepflanzt. Die Leistungen zur Fertigstellungs- und Entwicklungspflege, die zum Leistungsumfang des beauftragten Garten- und Landschaftsbauunternehmens gehören, werden sich bis 2015 erstrecken. Das Auftragsvolumen dafür beträgt brutto 1.991,70 EUR. Die Verwaltung hat sich jedoch aufgrund der Geringfügigkeit der verbleibenden Restarbeiten, gemessen am Umfang der Gesamtmaßnahme, zur Berichterstattung entschlossen

Der Straßenausbau, dessen Realisierung in zwei Durchführungsabschnitten erfolgte, konnte unter Rücksichtnahme auf den Baufortschritt der Hochbaumaßnahmen (individueller Wohnungsbau) mit der Leistungsabnahme zum 27.06.2012 beendet werden.

Mit dem Abschluss der Gesamtmaßnahme im IV. Quartal 2012 wurde der im Projektbeschluss benannte Realisierungstermin eingehalten.

II. Projektabrechnung

Siehe dazu: Anlage 1 – Projektabrechnung
 Anlage 2 – Gewerkeliste/Auftragsvergabe

III. Erläuterungen

In den Mitteilungsberichten MV0054/2011 und MV0007/2012 wurde über die Kostenentwicklung des Projektes informiert. Die dort ausgewiesenen Prognosekosten brutto wurden mit ca. 315.400,00 EUR und 318.700,00 EUR benannt. Sie liegen deutlich über dem Kostenrahmen des Projektbudgets in Höhe von 237.600,00 EUR. Gemäß Projektabrechnung (Anlage 1) ergeben sich nach Kostenfeststellung für die Gesamtmaßnahme Kosten in Höhe von 318.495,97 EUR. Sie liegen somit unverändert im Rahmen der in den Mitteilungsberichten bezifferten Prognosekosten. Auf die Gründe der Kostenerhöhung wurde in den Mitteilungsberichten hingewiesen.

Anlagen:

Anlage 1 – Projektabrechnung

Anlage 2 – Gewerkeliste/Auftragsvergabe

Hennigsdorf, 21.12.2012

Bürgermeister