



Mitteilungsvorlage

MV0009/2013

Für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis	Datum
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss		04.04.2013
Hauptausschuss		10.04.2013

Einreicher: Fachdienst II/3 Öffentliche Anlagen

Betreff: Mitteilungsbericht zur Projektabrechnung der Baumaßnahme "Gestaltung der öffentlichen Flächen im Bereich des ehemaligen Gutsparks Nieder Neuendorf"

Mitteilungsinhalt:

Der Hauptausschuss nimmt den Mitteilungsbericht zur Abrechnung des Projektes „Gestaltung der öffentlichen Flächen im Bereich des ehemaligen Gutsparks Nieder Neuendorf“ zur Kenntnis.

Begründung:

I. Sachverhalt

Bericht zur Bau- / Maßnahmedurchführung

Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 01.02.2012 (BV0022/2012) den Projektbeschluss über die „Gestaltung der öffentlichen Flächen im Bereich des ehemaligen Gutsparks Nieder Neuendorf“ gefasst. In Punkt 2 dieses Beschlusses wurde die Verwaltung der Stadt Hennigsdorf beauftragt, die entsprechenden Vergaben durchzuführen.

Die Realisierung des Bauvorhabens erfolgte gemäß Projektbeschluss im Jahr 2012.

Die beabsichtigte Vergabe der Hauptbauleistungen wurde im Rahmen einer landesweiten Öffentlichen Ausschreibung am 05.03.2012 auf der Vergabeplattform des Landes Brandenburg, im Ausschreibungsblatt Brandenburg/Berlin sowie im Subreport bekannt gemacht.

Es forderten 17 Unternehmen die Angebotsunterlagen ab, von denen 11 Bieter ein Angebot einreichten. 10 Angebote waren wertbar, ein Angebot musste ausgeschlossen werden. Im Ergebnis der rechnerischen Prüfung und des Wertungsverfahrens erhielt die Firma Schmitt Sportstättenbau GmbH aus Groß Köris nach einem Aufklärungsgespräch gem. § 24 Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A (VOB/A) den Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot.

Die Garten- und Landschaftsbauarbeiten begannen am 16. April 2012 und wurden im Wesentlichen bis zum 06. Juni 2012 realisiert. Gegenwärtig bis September 2014 erfolgt noch die Entwicklungspflege der Wiesenfläche.

Im Herbst 2012 erfolgte die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern. Die Arbeiten wurden nach öffentlicher Ausschreibung im Rahmen der Straßenraumbegrünung 2012 vergeben. Nach der Bekanntmachung im Rahmen einer landesweiten Öffentlichen Ausschreibung am 10.09.2012 auf der Vergabeplattform des Landes Brandenburg, im Ausschreibungsblatt Brandenburg/Berlin sowie im Subreport forderten 12 Firmen die Angebotsunterlagen ab, 5 Firmen reichten fristgemäß ein Angebot ein.

Im Ergebnis der Prüfung und Wertung der Angebote erhielt die Firma Thomas Vogel aus Hohen Neuendorf den Zuschlag. Die Arbeiten zur Fertigstellungs- und Entwicklungspflege werden noch bis September 2014 durchgeführt.

Die Leistungen der Planung, der Vermessung, des Umsetzens von Ameisen und des Aufstellens von Bänken erfolgten bauvorbereitend bzw. baubegleitend im Rahmen freihändiger Vergaben (siehe Gewerkeliste in der Anlage)

II. Projektabrechnung

Maßnahme / Kostengruppe	Finanzhaushalt / Ergebnishaushalt	geplante Kosten lt. Projektbeschluss BV022/12	Auftragswert (€)	Kostenfeststellung (€)
1. Garten- und Landschaftsbau	keine Auswirkung	70.000,00	72.413,05	78.381,85
2. Wegebau	keine Auswirkung	18.000,00	11.475,76	14.720,02
3. Ingenieurleistungen (Planung / Vermessung)	keine Auswirkung	12.000,00	10.977,25	11.667,91
4. Bank	Treuhand	0,00	1.368,50	1.368,50
5. Bank unterpflastern	55101.521101	0,00	135,21	135,21
Gesamtkosten brutto		100.000,00	96.369,77	106.273,49

III. Erläuterungen

Die Gesamtbaumaßnahme (106.273,49 EUR) überschreitet das Projektbudget in Höhe von **100.000 EUR** um **6.273,49 EUR**, das entspricht ca. 6,3 %.

Die Kosten in Höhe von 104.769,78 EUR wurden vereinbarungsgemäß vom Investor der geplanten Baumaßnahme im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 4 übernommen (Erläuterung siehe BV 0022/2012). Lediglich die Kosten für das Aufstellen einer Bank einschließlich Unterpflasterung in Höhe von 1.503,71 EUR gehen zu Lasten des städtischen Haushaltes.

Anlagen:

Gewerkeliste

Hennigsdorf, 19.03.2013

Bürgermeister