

Projektabrechnung

Grundhafte Erneuerung der Mittelstraße 2. BA zwischen feldstraße und Heideweg 2014

Anlage 2
zur MV0038/2015

Maßnahme / Kostenart / Kostengruppe	HH-Stelle	Ausgabenansatz Projektbeschluss BV 0015/2014 vom 26.02.2014	Kosten- fortschreibung Berichtszeitpunkt 09.07.2014	Kosten-feststellung Berichtszeitpunkt 18.09.2013	Mehr- oder Minderkosten
-------------------------------------	-----------	--	--	--	----------------------------

Straßenbauarbeiten	54101.785201.	120.000,00 €	109.000,51 €	97.139,34 €	-22.860,66 €
Begrünung und Entwässerung	54101.785201.	5.500,00 €	5.500,00 €	13.272,76 €	7.772,76 €
Beleuchtung	54101.785201.	17.500,00 €	17.500,00 €	10.647,86 €	-6.852,14 €
Ingenieurkosten	54101.785201.	17.000,00 €	17.000,00 €	14.417,19 €	-2.582,81 €

Gesamtkosten Ausgaben		160.000,00 €	149.000,51 €	135.477,15 €	-24.522,85 €
------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Einnahmen	HH-Stelle	geplante Einnahmen		erzielte Einnahmen	Mehr- oder Mindereinnahmen
-----------	-----------	-----------------------	--	--------------------	-------------------------------

KAG	54101.688100.	110.000,00 €	0,00 €	88.426,43 €	-21.573,57 €
-----	---------------	--------------	--------	-------------	--------------

Gesamteinnahmen		110.000,00 €		88.426,43 €	-21.573,57 €
-----------------	--	--------------	--	-------------	--------------

Zuschussbedarf		50.000,00 €		47.050,72 €	-2.949,28 €
----------------	--	-------------	--	-------------	-------------