



Mitteilungsvorlage

MV0003/2016

Für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis	Datum
Ausschuss für Familie, Soziales und Kultur		09.02.2016
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss		11.02.2016
Hauptausschuss		17.02.2016
Stadtverordnetenversammlung		24.02.2016

Einreicher: Bürgermeister
vorgelegt von: **Fachdienst III/2 Schule und Sport**

Betreff: Mitteilung über die Abrechnung des Projektes "Erweiterung Mehrzweckraum Biber-Grundschule"

Mitteilungsinhalt:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Mitteilungsbericht über die Abrechnung des Projektes „Erweiterung des Mehrzweckraumes der Sporthalle der Biber-Grundschule“ zur Kenntnis.

Begründung:

I. Sachverhalt

1. Auftrag zur Berichterstattung

Die Stadtverordnetenversammlung hat in der Sitzung am 01.04.2015 den Projektbeschluss für die „Erweiterung des Mehrzweckraumes der Sporthalle der Biber-Grundschule“ gefasst (BV0009/2015).

Unter Punkt 4 dieses Beschlusses wurde die Verwaltung der Stadt Hennigsdorf beauftragt, über die Ergebnisse der Ausschreibung und Vergabe und nach Abschluss der Baumaßnahme über die Projektabrechnung jeweils durch eine Mitteilungsvorlage zu informieren.

2. Planungen, Ausschreibungen und Vergaben

Über die Umsetzung der Objektplanung, der Ausschreibung sowie die Vergaben der 10 Einzelgewerke wurde in der Mitteilungsvorlage MV0027/2015 der Stadtverordnetenversammlung am 16.09.2015 berichtet.

3. Die Baudurchführung

Entsprechend dem Projektablaufplan vom 24.02.2015 zur BV0008/2015 wurde die Erweiterung im August 2015 baulich fertiggestellt, anschließend mit vorhandener Möblierung ausgestattet und planmäßig nach den Sommerferien mit Beginn des neuen Schuljahres am 31.08.2015 zur Nutzung an die Schule übergeben.

Notwendige Anpassungen im Bereich der Außenanlagen wurden im November abgeschlossen. Diese Arbeiten haben aber nicht die Inbetriebnahme und Nutzungsfähigkeit der Erweiterung des Mehrzweckraumes beeinträchtigt.

4. Kostenentwicklung

Im Projektbeschluss (BV0009/2015) wurden die Projektkosten über alle Kostengruppen nach DIN 276 zunächst mit 125.000,00 EUR beziffert. In der MV0027/2015 wurde darüber informiert, dass sich mit der Vergabe des Loses 04 – Glasfassade – die Gesamtkosten des Projektes um 23.000,00 EUR auf ca.148.000,00 EUR erhöhen werden. Darüber hinaus wurden für die Außenanlagen im Zusammenhang mit der Neueinrichtung der örtlichen Versickerungsanlage für das Niederschlagswasser zusätzliche Rinnensysteme und die Neuanlage einer Versickerungsmulde erforderlich, so dass die Gesamtkosten des Projektes sich nochmals um 3.837,44 EUR erhöht haben. Abschließend wurde das Projekt mit 151.837,44 EUR abgerechnet.

Das entstandene Defizit zur BV0008/2015 von 26.837,44 EUR kann, wie bereits in der MV0027/2015 mitgeteilt, aus dem Konto 21101.082100 (Sachanlagevermögen) gedeckt werden.

In Anlage 1 sind die Kosten nach Projektbeschluss (Kostenberechnung), nach Auftragswerten (Kostenanschlag) und der abschließenden Kostenfeststellung dargestellt.

Anlagen:

Anlage 1 - Kostenaufstellung nach Kostengruppen DIN 276

Hennigsdorf, 20.01.2016

Bürgermeister