

Maßnahme/Kostengruppe	HH-Stelle	geplante Kosten lt. Projektbeschluss BV0110/2007 vom 10.10.2007 in EUR	Auftragswert (beauftragte Summe) in EUR	Kostenfeststellung in EUR	Mehr-/Minderkosten in EUR
1. Straßen- und Wegebau	2.63000.96050	119.300,00	127.047,30	123.429,95	4.129,95
2. Oberflächenentwässerung	2.63000.96050	40.000,00	31.216,03	34.024,34	-5.975,66
3. Beleuchtung	2.63000.96050	15.100,00	10.885,66	13.362,88	-1.737,12
4. Straßenraumbegrünung	2.63000.96050	9.000,00	8.647,99	9.834,26	834,26
5. Ingenieurleistungen	2.63000.96050	20.600,00	20.075,42	19.718,49	-881,51
<b>Gesamtkosten brutto</b>		<b>204.000,00</b>	<b>197.872,40</b>	<b>200.369,92</b>	<b>-3.630,08</b>

Einnahmen	geplante Einnahmen in EUR	erzielte Einnahmen in EUR	Mehr-/Minder-einnahmen in EUR
KAG	93.000,00	89.171,83	-3.828,17
Fördermittel	0,00	0,00	0,00
Dritter *)	6.800,00	3.209,48	-3.590,52
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>99.800,00</b>	<b>92.381,31</b>	<b>-7.418,69</b>

**Zuschussbedarf** **107.988,61**

\*) Rückerstattung für Deckenschluss durch Eigentrieb Abwasserbeseitigung im Zusammenhang mit der Neuverlegung des Schmutzwasserkanals einschl. der Hausanschlüsse

Maßnahme/Kostengruppe	HH-Stelle	geplante Kosten lt. Projektbeschluss BV0109/2007 vom 10.10.2007 in EUR	Auftragswert (beauftragte Summe) in EUR	Kostenfeststellung in EUR	Mehr-/Minderkosten in EUR
1. Straßen- und Wegebau	2.63000.96050	125.500,00	130.992,74	120.810,00	-4.690,00
2. Oberflächenentwässerung	2.63000.96050	37.800,00	61.723,61	40.594,42	2.794,42
3. Beleuchtung	2.63000.96050	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Straßenraumbegrünung	2.63000.96050	9.000,00	8.647,99	8.091,68	-908,32
5. Ingenieurleistungen	2.63000.96050	20.700,00	19.474,98	19.460,65	-1.239,35
<b>Gesamtkosten brutto</b>		<b>193.000,00</b>	<b>220.839,32</b>	<b>188.956,75</b>	<b>-4.043,25</b>

Einnahmen	geplante Einnahmen in EUR	erzielte Einnahmen in EUR	Mehr-/Minder-einnahmen in EUR
KAG	87.000,00	80.327,47	-6.672,53
Fördermittel	0,00	0,00	0,00
Dritter *)	7.000,00	8.721,61	1.721,61
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>94.000,00</b>	<b>89.049,08</b>	<b>-4.950,92</b>

**Zuschussbedarf** **99.907,67**

\*) Rückerstattung für Deckenschluss durch Eigentrieb Abwasserbeseitigung im Zusammenhang mit der Neuverlegung des Schmutzwasserkanals einschl. der Hausanschlüsse

**ZUSAMMENFASSUNG BEIDER STRASSEN**

Maßnahme/Kostengruppe	HH-Stelle	geplante Kosten lt. Projektbeschlüsse BV0109/2007 und BV0110/2007 vom 10.10.2007 in EUR	Auftragswert (beauftragte Summe) in EUR	Kostenfeststellung in EUR	Mehr-/Minderkosten in EUR
1. Straßen- und Wegebau	2.63000.96050	244.800,00	258.040,04	244.239,95	-560,05
2. Oberflächenentwässerung	2.63000.96050	77.800,00	92.939,64	74.618,76	-3.181,24
3. Beleuchtung	2.63000.96050	15.100,00	10.885,66	13.362,88	-1.737,12
4. Straßenraumbegrünung	2.63000.96050	18.000,00	17.295,98	17.925,94	-74,06
5. Ingenieurleistungen	2.63000.96050	41.300,00	39.550,40	39.179,14	-2.120,86
<b>Gesamtkosten brutto</b>		<b>397.000,00</b>	<b>418.711,72</b>	<b>389.326,67</b>	<b>-7.673,33</b>

Einnahmen	geplante Einnahmen in EUR	erzielte Einnahmen in EUR	Mehr-/Minder-einnahmen in EUR
KAG	180.000,00	169.499,30	-10.500,70
Fördermittel	0,00	0,00	0,00
Dritter *)	13.800,00	11.931,09	-1.868,91
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>193.800,00</b>	<b>181.430,39</b>	<b>-12.369,61</b>
<b>Zuschussbedarf</b>		<b>207.896,28</b>	

\*) Rückerstattung für Deckenschluss durch Eigentrieb Abwasserbeseitigung im Zusammenhang mit der Neuverlegung des Schmutzwasserkanals einschl. der Hausanschlüsse