



Mitteilungsvorlage

MV0002/2017

Für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis	Datum
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss		09.02.2017
Hauptausschuss		15.02.2017

Einreicher: Bürgermeister
vorgelegt von: **Fachdienst II/3 Öffentliche Anlagen**

Betreff: Mitteilung über die Maßnahmedurchführung zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung
„Krumme Straße“

Mitteilungsinhalt:

Der Hauptausschuss nimmt den Bericht über die Maßnahmedurchführung zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung „Krumme Straße“ zur Kenntnis.

Begründung:

I. Sachverhalt

1. Bericht zur Bau-/Maßnahmedurchführung

Aufgrund der Anfrage zur Straßenbeleuchtung und zur Vermüllung „Krumme Straße“ der Fraktionen SPD und B90/Die Grünen (ANF0001/2016) und in Fortschreibung des Beleuchtungskonzeptes (MV0033/2013) wurde sich für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Krummen Straße entschieden.

Auf Grundlage der Kostenschätzung erfolgte die Vergabe der Lieferung der Leuchten im Rahmen einer freihändigen Vergabe. Der Auftrag für die Lieferung der Leuchten wurde am 17.08.2016 an die SLF GmbH aus Eberswalde vergeben. Die Auftragshöhe betrug 4.448,22 EUR. Der Auftrag für die Tief- und Erdbauarbeiten sowie Installation der Straßenbeleuchtung wurde öffentlich ausgeschrieben. Auf Grundlage der Angebotsauswertung erfolgte am 24.08.2016 die Beauftragung der Elektro-Dienst Rogge GmbH aus Oberkrämer mit der Durchführung der Arbeiten. Die Auftragshöhe betrug 9.729,96 EUR. Mit der Durchführung der Arbeiten wurde am 03.11.2016 begonnen.

Im Verlauf der Baudurchführung gab es keine nennenswerten Probleme bzw. Schwierigkeiten, die den Zeitplan in Frage stellten.

Die Baufertigstellung erfolgte am 09.11.2016. Somit konnte die Gesamtleistung innerhalb der vertraglich vereinbarten Bauzeit mängelfrei der Stadt Hennigsdorf übergeben werden.

2. Kosten und Einnahmen

2.1 Kosten

Hinsichtlich der mit der Maßnahme verbundenen Bruttokosten ist folgender Kostenverlauf feststellbar:

	Kostenschätzung (Stand 29.02.2016)	Auftragswert	Kostenfeststellung
Außenanlagen (Beleuchtung) (KG 500)	12.000,00 EUR	14.178,18 EUR	12.228,31 EUR
Gesamtkosten	12.000,00 EUR	14.178,18 EUR	12.228,31 EUR

Festzustellen ist demnach, dass die Gesamtkosten für die Errichtung der Beleuchtungsanlagen die Kostenschätzung (= 12.000 EUR) um 228,31 EUR geringfügig überschreiten.

2.2 Ausbaubeiträge

Nach KAG Land Brandenburg und der Straßenbaubeitragssatzung 2015 der Stadt Hennigsdorf ergeben sich Einnahmen in Höhe von 7.507,06 EUR. Die anliegenden Eigentümer wurden mit Schreiben vom 28.07.2016 über die beabsichtigte Baumaßnahme informiert. Die Bescheide wurden am 10.01.2017 versendet.

Hennigsdorf, 25.01.2017

Bürgermeister