



Mitteilungsvorlage

MV0004/2017

Für die öffentliche Sitzung

| Beratungsfolge | Abstimmungsergebnis | Datum |
|--|---------------------|------------|
| Ausschuss für Familie, Soziales und Kultur | | 07.02.2017 |
| Bau-, Planungs- und Umweltausschuss | | 09.02.2017 |
| Hauptausschuss | | 15.02.2017 |
| Stadtverordnetenversammlung | | 22.02.2017 |

Einreicher: Bürgermeister
vorgelegt von: **Fachdienst III/2 Schule und Sport**

Betreff: Mitteilung zur Abrechnung des Projektes "Netzwerk- und Telekommunikationsinstallation Grundschule NEU"

Mitteilungsinhalt:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Mitteilungsbericht über die Abrechnung des Projektes „Netzwerk- und Telekommunikationsinstallation Grundschule NEU“ zur Kenntnis.

Begründung:

I. Sachverhalt

1. Auftrag zur Berichterstattung

Die Stadtverordnetenversammlung hat in der Sitzung am 24.02.2016 den Projektbeschluss (BV0007/2016) für die „Netzwerk- und Telekommunikationsinstallation Grundschule NEU“ gefasst.

Unter Punkt 4. dieses Beschlusses wurde die Verwaltung der Stadt Hennigsdorf beauftragt, über die Ergebnisse der Ausschreibung und Vergabe und nach Abschluss der Baumaßnahme über die Projektabrechnung jeweils durch eine Mitteilungsvorlage zu informieren.

2. Planungen, Ausschreibungen und Vergaben

Über die Umsetzung der Objektplanung, der Ausschreibung sowie der Vergaben der 3 Lose als Einzelgewerke wurde in der Mitteilungsvorlage MV0018/2016 der Stadtverordnetenversammlung am 29.06.2016 berichtet.

3. Die Baudurchführung

Entsprechend dem Projektablaufplan vom 18.01.2016 zur BV0007/2016 wurde die Netzwerk- und Telekommunikationsinstallation zum geplanten Zeitpunkt am 16.06.2015 begonnen und ebenfalls planmäßig mit den Abnahmen am 26.08.2016 fertiggestellt. Mit parallel laufenden Instandsetzungs-, Maler- und Grundreinigungsarbeiten wurden die neuen Räumlichkeiten der GS-Neu pünktlich zu Schuljahresbeginn 2016 / 2017 übergeben.

4. Kostenentwicklung

Im Projektbeschluss (BV0007/2016) wurden die Projektkosten über alle Kostengruppen nach DIN 276 mit 410.000,00 EUR beziffert. Mit der Optimierung der Ausführungsvarianten in der Entwurfs- und Ausführungsplanung, sowie günstigen Angeboten im Hauptgewerk Los 01 – Elektroinstallation, konnten die geplanten Kosten im Zuge des Ausschreibungsverfahrens, trotz einer verhaltenen Ausschreibungsbeteiligung als Auftragswerte erzielt bzw. unterboten werden. In der Gesamtheit lag der Stand der Kosten nach dem Ausschreibungsverfahren und der Beauftragung zum Baubeginn bei 285.000,00 EUR. Im Zuge der Bauausführung wurde durch die örtliche Bauleitung noch weitere Optimierungen in der Datennetzwerk- und 230V-Spannungs-Kabelführung sowie bei den begleitenden Trockenbauarbeiten gefunden, so dass das beauftragte Auftragsvolumen in diesen beiden Gewerken nicht ausgeschöpft wurde.

Das Projekt „Netzwerk- und Telekommunikationsinstallation Grundschule NEU“ wurde mit 237.729,71 EUR abgerechnet.

In Anlage 1 sind die Kosten nach DIN 276 entsprechend Projektbeschluss (Kostenberechnung), Auftragswerten (Kostenanschlag) und Projektabrechnung (Kostenfeststellung) als Gegenüberstellung dargestellt.

Anlagen:

Anlage 1

Kosten von Hochbauten nach DIN 276, Aufstellung nach Kostengruppen,

Hennigsdorf, 26.01.2017

Bürgermeister