

Stadt Hennigsdorf  
Fachbereich Stadtentwicklung

VERTEILUNG: TISCHVORLAGE SVV + Rativf TOP A	
Entwicklung	28.02.2018
SVV-BÜRO:	Kr
VERTEILUNG VORBEREITUNG	
AM:	28.02.2018
SVV-BÜRO:	Kr

Stadt  
Hennigsdorf



Hennigsdorf, den 26.02.2018

## HAUSMITTEILUNG

**Von :** Fachbereich Stadtentwicklung

**Über :** BM 

**An:** Stadtverordnete, FBL I – IV, BC/BL, Pressesprecherin, Marketingbeauftragter

**Zusätzlich:** Presse (extern)

**Betr.** **Information über die Maßnahmedurchführung zur Erneuerung / zum Neubau der Straßenbeleuchtung „Am Waldrand 82 bis 84 C und 86 bis 86 C“**

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund verschiedener festgestellter Defizite der Straßenbeleuchtung in Abschnitten der Straße „Am Waldrand“ hat die Verwaltung im Jahr 2017 die Erneuerung bzw. den Neubau der Straßenbeleuchtung in den Abschnitten „Am Waldrand 86 bis 86C“ und „Am Waldrand 82 bis 84C“ realisiert.

Unter Berücksichtigung der geschätzten Kosten war für die Maßnahme kein Beschluss der Stadtverordneten erforderlich. Über die geplante Maßnahme hat die Verwaltung die Stadtverordneten jedoch mit Hausmitteilung vom 03.04.2017 im Vorfeld informiert.

### **1 Bericht zur Bau-/Maßnahmedurchführung**

Auf Grundlage der Kostenschätzung erfolgte die Vergabe der Lieferung der Leuchten im Rahmen einer freihändigen Vergabe. Der Auftrag für die Lieferung der Leuchten wurde am 21.06.2017 an die SLF GmbH aus Eberswalde vergeben. Die Auftragshöhe betrug 5.735,80 EUR.

Der Auftrag für die Tief- und Erdbauarbeiten sowie Installation der Straßenbeleuchtung wurde öffentlich ausgeschrieben. Auf Grundlage der Angebotsauswertung erfolgte am 03.07.2017 die Beauftragung der Elektro-Dienst Rogge GmbH aus Oberkrämer mit der Durchführung der Arbeiten. Die Auftragshöhe betrug 8.162,45 EUR. Mit der Durchführung der Arbeiten wurde am 31.07.2017 begonnen.

Im Verlauf der Baudurchführung gab es keine nennenswerten Probleme bzw. Schwierigkeiten, die den Zeitplan in Frage stellten.

Die Baufertigstellung erfolgte am 03.11.2017. Somit konnte die Gesamtleistung innerhalb der vertraglich vereinbarten Bauzeit mängelfrei der Stadt Hennigsdorf übergeben werden.

### **2 Kosten und Ausbaubeiträge**

#### **2.1 Kosten**

Hinsichtlich der mit der Maßnahme verbundenen Bruttokosten ist folgender Kostenverlauf feststellbar:

	Kostenschätzung (Stand 03.04.2017)	Auftragswert	Kostenfeststellung
Außenanlagen (Beleuchtung) (KG 500)	20.000,00 EUR	13.898,25 EUR	12.932,86 EUR
<b>Gesamtkosten</b>	<b>20.000,00 EUR</b>	<b>13.898,25 EUR</b>	<b>12.932,86 EUR</b>

Festzustellen ist demnach, dass die Gesamtkosten für die Errichtung der Beleuchtungsanlagen 7.067,14 EURO unter der Kostenschätzung liegen. Die Kostenunterschreitung ist insbesondere auf ein sehr günstiges Ausschreibungsergebnis bei den Bauleistungen zurückzuführen.

## **2.2 Ausbaubeiträge**

Nach KAG Land Brandenburg und der Straßenbaubeitragssatzung 2015 der Stadt Hennigsdorf ergeben sich Einnahmen in Höhe von 8.044,65 EUR.

Die anliegenden Eigentümer wurden mit Schreiben vom 29.05.2017 über die beabsichtigte Baumaßnahme informiert. Die Bescheide wurden am 17.01.2018 versandt.

Unter Berücksichtigung der beschiedenen Ausbaubeiträge sind durch die Stadt Hennigsdorf somit insgesamt Kosten von 4.888,21 EUR zu tragen.

Mit freundlichen Grüßen



D. Stenger  
Fachbereichsleiter Stadtentwicklung