



## Mitteilungsvorlage

MV0015/2019

Für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis	Datum
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss		08.08.2019
Hauptausschuss		14.08.2019

**Einreicher: Bürgermeister**  
vorgelegt von: **Fachdienst II/3 Öffentliche Anlagen**

**Betreff:** Mitteilung zum Austausch der Spielgeräte auf dem Spielplatz in Stolpe Süd

**Mitteilungsinhalt:**

Der Hauptausschuss nimmt den Mitteilungsbericht zum Austausch der Spielgeräte auf dem Spielplatz in Stolpe Süd zur Kenntnis.

**Begründung:**

**I. Sachverhalt**

**1. Sachstand**

Mit der Mitteilungsvorlage MV0030/2018 vom 20.06.2018 informierte die Verwaltung über den geplanten Austausch der Spielgeräte auf dem Spielplatz in Stolpe Süd. Der Hauptausschuss beschloss am 29.08.2018 die Auftragsvergabe an die Firma Kompetent Bau GmbH aus Gotha in Höhe von 57.258,04 EUR (BV0099/2018). Nach Beauftragung der ausführenden Firma erfolgte umgehend die Bestellung der Spielgeräte. Da es sich teilweise um Einzelanfertigungen handelte, verzögerte sich der Liefertermin derart, dass mit der Montage erst am 17.12.2018 begonnen werden konnte. Die Montagearbeiten konnten bis zum 21.12.2019 abgeschlossen werden. Im Rahmen der Prüfung durch den TÜV wurden kleinere Mängel festgestellt, welche bis Ende der 15. KW 2019 abgearbeitet wurden.

**2. Projektabrechnung und Erläuterungen**

Die im Zusammenhang mit der Baumaßnahme entstandenen Kosten sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

Demontage alter Spielgeräte	529,34 EUR
Lieferung und Montage der Spielgeräte	57.258,04 EUR
TÜV-Abnahme	238,00 EUR
Gartenbauarbeiten im Umfeld (Sanierung wassergebundene Wegedecke, Sandaufbereitung)	1.726,91 EUR
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>59.752,29 EUR</b>

Im Ergebnis ist festzustellen, dass das Gesamtbudget der Maßnahme in Höhe von 60.000 EUR eingehalten wurde.

Parallel zur Baumaßnahme wurde im Rahmen der laufenden baulichen Unterhaltung auch der Naturlehrpfad rings um den Spielplatz mit insgesamt 15 Erläuterungstafeln erneuert. Die Kosten i.H.v. 1.035,30 EUR für die Lieferung neuer Schilder wurden durch den Ergebnishaushalt finanziert.

**Anlagen:**

Anlage 1: Fotos neugestalteter Spielplatz

Anlage 2: Fotos Naturlehrpfad

Hennigsdorf, 11.07.2019

gez. Th. Günther

---

Bürgermeister