



Mitteilungsvorlage

MV0001/2020

Für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis	Datum
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss		22.01.2020
Hauptausschuss		29.01.2020

Einreicher: Bürgermeister
vorgelegt von: **Fachdienst II/3 Öffentliche Anlagen**

Betreff: Mitteilung über die Maßnahmendurchführung des Projektes „Austausch von 4 Fahrgastunterständen in der Marwitzer Straße und Waldstraße sowie die Neuerrichtung von zwei Wartebereichen einschließlich Fahrgastunterständen in der Poststraße in Hennigsdorf“

Mitteilungsinhalt:

Der Hauptausschuss nimmt den Mitteilungsbericht über die Projektabrechnung des Projektes „Austausch von 4 Fahrgastunterständen in der Marwitzer Straße und Waldstraße sowie die Neuerrichtung von zwei Wartebereichen einschließlich Fahrgastunterständen in der Poststraße in Hennigsdorf“ zur Kenntnis.

Begründung:

I. Sachverhalt

1. Bericht zur Bau-/Maßnahmendurchführung

Mit dem Projektbeschluss über den Austausch von 4 Fahrgastunterständen sowie die Neueinrichtung von zwei Wartebereichen einschließlich Fahrgastunterständen in Hennigsdorf (BV0001/2019 vom 27.03.2019), erging unter Pkt. 5 dieses Beschlusses der Auftrag an die Verwaltung, das beschließende Gremium über das Ergebnis der Ausschreibung, der Vergaben sowie über die Kostenentwicklung durch eine Mitteilungsvorlage zu informieren.

Die Information über die Vergaben und das Ergebnis der Ausschreibung erfolgte mit einer Mitteilungsvorlage (MV0016/2019) im Hauptausschuss am 14.08.2019.

Mit der hier folgenden Projektabrechnung erfüllt die Verwaltung den Auftrag des Hauptausschusses gemäß Pkt. 6 des Projektbeschlusses.

Mit der Durchführung der Arbeiten wurde am 19.08.2019 begonnen. Die Abnahme der wesentlichen Bauleistungen fand am 02.10.2019 statt. Restleistungen wurden vom Auftragnehmer bis zum 16.10.2019 abgearbeitet. Die Gewährleistung für Mängelfreiheit läuft bis 02.10.2023.

2. Kosten und Einnahmen

Die Entwicklung der im Zusammenhang mit der Baumaßnahme entstandenen Kosten ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

Kostenart	Ausgabenansatz Projektbeschluss BV0001/2019 vom 27.03.2019	Kostenfort- schreibung MV0016/2019 vom 14.08.2019	Kostenfeststellung zum Abschluss der Maßnahme	Mehr- oder Minderkosten zum Projektbeschluss
Baukosten für Fundamente und Gehwegeumbau	80.000,00 EUR	83.036,43 EUR	78.452,32 EUR	- 1.547,68 EUR
Lieferung und Montage von 6 Wartehallen	60.000,00 EUR	62.046,60 EUR	59.226,30 EUR	- 773,70 EUR
Planungskosten	10.000,00 EUR	8.488,57 EUR	8.488,57 EUR	- 1.511,43 EUR
Gesamtkosten	150.000,00 EUR	153.571,60 EUR	146.167,19 EUR	- 3.832,81 EUR
Fördermittel Landkreis	70.000,00 EUR	70.000,00 EUR	65.651,53 EUR	- 4.348,47 EUR
Gesamteinnahmen	70.000,00 EUR	70.000,00 EUR	65.651,53 EUR	- 4.348,47 EUR
Zuschussbedarf Stadt	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	80.515,66 EUR	515,66 EUR

Im Ergebnis ist festzustellen, dass das Gesamtbudget der Maßnahme eingehalten wurde. Die Baukosten liegen um rd. 3.800,00 EUR (ca. 2,5 %) niedriger als geplant. Zur Kostenentwicklung ist festzustellen, dass sich aufgrund der kleinteiligen Umsetzung (sechs Teilmaßnahmen an sechs Bushaltestellen) die abgerechneten Leistungen auf der Basis der Aufmaße verschieden darstellen. So konnten bei den Bushaltestellen in der Poststraße die bewilligten Fördermittel nicht komplett abgerufen werden, da hier die festgestellten Kosten niedriger als geschätzt lagen. Gleichzeitig lagen die Baukosten für die Bushaltestellen in der Waldstraße etwas über den im Fördermittelantrag benannten Kosten. Da die Fördermittelanteile je Bushaltestelle gewährt werden, kann eine Verrechnung der entstandenen Mehrkosten mit den entstandenen Minderkosten im Zuge der Fördermittelabrechnung nicht erfolgen.

Im Endergebnis sind für das Bauvorhaben Fördermittel in Höhe von 65.651,17 EUR vom Landkreis Oberhavel an die Stadt Hennigsdorf ausgereicht worden. Dies sind im Vergleich zum Ansatz im Projektbeschluss Mindereinnahmen in Höhe von 4.348,47 EUR.

Der Zuschussbedarf der Stadt hat sich aber aufgrund der insgesamt reduzierten Baukosten nur geringfügig um 515,66 EUR (0,64 %) auf 80.515,66 EUR erhöht.

Hennigsdorf, 17.12.2019

gez. Th. Günther
Bürgermeister