



Mitteilungsvorlage

MV0041/2021

Für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis	Datum
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss		11.11.2021
Hauptausschuss		16.11.2021

Einreicher: Bürgermeister
vorgelegt von: **Fachdienst II/3 Öffentliche Anlagen**

Betreff: Mitteilung über die Maßnahmendurchführung des Projektes „Ersatz der wassergebundenen Wegedecke durch Betonsteinpflaster im Gehweg der Dahlienstraße und Zur Baumschule in Nieder Neuendorf,“

Mitteilungsinhalt:

Der Hauptausschuss nimmt den Mitteilungsbericht über die Projektabrechnung des Projektes „Ersatz der wassergebundenen Wegedecke durch Betonsteinpflaster im Gehweg der Dahlienstraße und Zur Baumschule in Nieder Neuendorf“ zur Kenntnis.

Begründung:

I. Sachverhalt

1. Bericht zur Bau-/Maßnahmendurchführung

Mit dem Projektbeschluss BV0009/2021 vom 16.03.2021 erging unter Pkt. 6 der Auftrag an die Verwaltung, das beschließende Gremium nach Abschluss der Baumaßnahme über die Projektabrechnung durch eine Mitteilungsvorlage zu informieren. Mit der hier folgenden Projektabrechnung erfüllt die Verwaltung nunmehr diesen Auftrag.

Über die Ergebnisse der Ausschreibung und Vergabe der wesentlichen Leistungen des Projektes wurde der Hauptausschuss mit der MV0024/2021 vom 08.06.2021 informiert.

Mit der Durchführung der Wegebauarbeiten wurde am 01.07.2021 begonnen. Die Abnahme der Maßnahme wurde am 03.08.2021 durchgeführt.

2. Kosten und Einnahmen

Die Entwicklung der im Zusammenhang mit der Baumaßnahme entstandenen Kosten und Einnahmen ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

Kostenart	Ausgabenansatz Projektbeschluss BV0009/2021 vom 16.03.2021	Kostenfortschreibung Berichtszeitpunkt 08.06.2021 (MV0024/2021)	Kostenfeststellung zum Abschluss der Maßnahme	Mehr- oder Minderkosten
Straßen- und Wegebau	85.000,00 EURO	96.437,60 EURO	75.248,80 EURO	- 9.751,20 EURO
Baunebenkosten (Planung, Baugrund)	9.000,00 EURO	6.429,45 EURO	6.774,55 EURO	- 2.225,45 EURO
Gesamtkosten	<u>94.000,00 EURO</u>	<u>102.867,05 EURO</u>	<u>82.023,35 EURO</u>	<u>- 11.976,65 EURO</u>

Obwohl das Ausschreibungsergebnis um ca. 11.500,00 EUR über den geplanten Baukosten lag, liegt das Rechenergebnis nach Kostenfeststellung mit rd. 12.000,00 EURO unter den geplanten Baukosten. Dies begründete sich im Wesentlichen daraus, dass geplante Schneidarbeiten des Pflasters aufgrund der lieferbaren verschiedenen Pflastersteinformate nicht erforderlich waren.

In den dargestellten Baukosten sind ca. 5.000,00 Euro für geplante Baumpflanzungen (Ersatz von vier abgängigen Bäumen) in der Dahlienstraße enthalten. (siehe auch BV 0133/2021 vom 28.09.2021). Diese Pflanzung erfolgt noch in diesem Jahr.

Im Rahmen des Mehrbelastungsausgleichs nach der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge geht die Verwaltung von einem Erstattungsbetrag in Höhe von 50.890,07 EUR aus.

Im Ergebnis verbleibt somit ein Zuschussbedarf für die Stadt in Höhe von 31.133,28 EUR. Dieser liegt damit um 4.866,72 EUR unter dem gemäß Projektbeschluss ermittelten Zuschussbedarf in Höhe von 36.000,00 EUR.

Hennigsdorf, 07.10.2021

gez. Th. Günther

Bürgermeister