

Stadt Hennigsdorf Rathausplatz 1 16761 Hennigsdorf

Tel (03302) 877 – 0 Fax (03302) 877 – 290

Email stadtverwaltung@hennigsdorf.de
Web www.hennigsdorf.de

Bericht des Bürgermeisters zur SVV am 06.12.2022

Beschluss / Vorhaben	Inhalt	Bearbeitungsstand
BV0003/2022	Tätigkeitsbericht des Citymanagements und Beschluss über die Richtlinie der Stadt Hennigsdorf zur Ausgestaltung des Innenstadtfonds im Städtebauförderprogramm Lebendige Zentren	Vom 29.11. bis 20.12.2022 konnte eine Teilfläche des Ladens Havelplatz 1 - 5 für eine Pop-Up-Nutzung vermietet werden. Die Mieterin Frau Birgit von Canstein wird in diesem Zeitraum ihre selbsthergestellten Objekte aus Mosaik zum Verkauf anbieten.
BV0105/2021 i.V. mit BV0018/2022	Grundhafte Erneuerung der Friedrich-Wolf-Straße	Mit der grundhaften Erneuerung der Friedrich-Wolf- Straße wurde am 02.05.2022 begonnen. Zurzeit laufen Pflaster und Steinsetzarbeiten; der Einbau der Asphaltfahrbahn musste witterungsbedingt auf die 49. KW (05.1209.12.2022) verschoben werden. Ziel bleibt der weitest gehende Abschluss der Straßenbauarbeiten bis zum Ende des Jahres 2022. Ggf. sind Restleistungen bei den Pflasterarbeiten noch im 1. Quartal 2023 erforderlich.
BV 0079/2021	Projektbeschluss für die Errichtung einer Beachvolleyballanlage	Der Bau der Beachvolleyballanlage ist nach der Fertigstellungsanzeige an das Bauordnungsamt ab Anfang Dezember zur Nutzung freigegeben. Darüber hinaus sind nun auch die Außenanlagen fertig gestellt.

Weitere Projekte

<u>Projekte Gründerinnenzentrum (KBI) – Sachstand Umsetzung</u> aktueller Sachstand des Projektes, siehe Anlage 1



Stadt Hennigsdorf Rathausplatz 1 16761 Hennigsdorf

Tel (03302) 877 – 0 Fax (03302) 877 – 290

Email stadtverwaltung@ hennigsdorf.de Web www.hennigsdorf.de

Stadtbad (ESH)

aktueller Sachstand des Projektes, siehe Anlage 2

Sperrung der Rathenaustraße

Die halbseitige Sperrung der Rathenaustraße zwischen Stauffenbergstraße und Karl-Marx-Straße wegen einer Regenwasserkanalsanierung des Eigenbetriebes kann voraussichtlich Ende der 49. KW aufgehoben werden, Voraussetzung dafür ist der Einbau der Gussasphaltdecke in der 49. KW, geplant am 08.12.2022, diese Arbeiten stehen jedoch derzeit noch unter witterungsbedingtem Vorbehalt.

Ersatzneubau der Eisenbahnüberführung (EÜ) über die Marwitzer Straße zwischen Kreisverkehr

Veltener Straße und Alter Fontanestraße

Mit dem Abriss des ersten Teils der EÜ wurde ab 22.08.2022 unter Vollsperrung begonnen. Diese Vollsperrung besteht weiterhin. Ursprünglich sollte sie zum 31.10.2022 bis zum Frühjahr 2023 aufgehoben werden. Diese Brückenbaumaßnahme wird bis April 2025 andauern, wobei die Arbeiten in mehreren Etappen mit unterschiedlichen Einschränkungen des fließenden Verkehrs erfolgen sollte Aufgrund von Änderungen der "Richtlinien zur verkehrsrechtlichen Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen" (kurz RSA21) sowie Technische Regeln für Arbeitsstätten ASR A5.2 "Straßenbaustellen" ist die Öffnung der Baustelle für den Kraftverkehr nicht mehr so möglich, wie geplant.

FD Trägeraufgaben Kindertagesbetreuung

- Umsetzung Bürgerhaushaltsprojekt Jung/Alt in den Kitas und Horteinrichtungen
- Abschluss des Monitoringberichtes für die Hennigsdorfer Sprachkitas TL und PA

FD Schule und Sport

 Am 24.11.2022 fand die diesjährige Mitgliederversammlung des Stadtsportverbandes im Fair Play statt, im diesem Rahmen wurden auch die Sportlerehrungen i.V.m. der HWB vorgenommen

Bibliothek

Bürgerhaushaltsprojekt: Bücherrückgabebox soll in KW49 geliefert werden.
 Aufstellen sobald diese da ist