




Bericht des Bürgermeisters zur SVV am 17.10.2023

Beschluss / Vorhaben	Inhalt	Bearbeitungsstand
BV0050/2023 BV0051/2023	B-Plan Nr.48 „Freizeit- anlage südlich der Bahnhofstraße in Nieder Neuendorf“ einschließ- lich der 6. Änderung des FNP	Die öffentliche Auslegung des B-Planes 48 und der 6. FNP-Änderung und die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange fand bis zum 10.10.2023 statt. Anschließend werden die eingegangenen Hinweise bewertet und abgewogen. Die Satzung zum Bebauungsplan wird in der ersten Sitzung der SVV 2024 zum Beschluss vorgelegt.
MV0039/2023	Lärmaktionsplan 4. Runde	Die Mitteilung über die Bestandserfassung und Analyse zum Lärmaktionsplan Hennigsdorf 4. Runde wurde der Stadtverordnetenversammlung am 12.09.2023 zur Kenntnis gegeben. Vom 25. Oktober bis zum 27.11.2023 findet nun die erste Phase des Mitwirkungs- und Beteiligungs- verfahrens für Bürgerinnen und Bürger statt. Auf der Internetseite der Stadt Hennigsdorf unter https://www.hennigsdorf.de/Rathaus/Stadtplanung/Verkehrspruefung/ ist die Bestandserfassung und Analyse der Lärmsituation in Hennigsdorf und die Darstellung der identifizierten Belastungsachsen einzusehen. Außerdem bietet die Stadt gemeinsam mit dem beauftragten Planungsbüro Richter-Richard am Montag, den 06.11.2023 von 17 Uhr bis 19 Uhr im Ratssaal der Stadt Hennigsdorf eine Bürgersprechstunde an. Dort wird der Öffentlichkeit die Gelegenheit gegeben, sich individuell durch die Fachverwaltung und das Planungsbüro zur persönlichen Betroffenheit durch Lärm und über mögliche Lösungen fachlich beraten lassen.

BV0011/2023	Austausch von vier Buswarteallen in der Veltener Straße einschließlich erforderlicher Pflasterarbeiten	Mit den Pflasterarbeiten und dem Rückbau der alten Warteallen an den vier Bushaltestellen in der Veltener Straße wurde begonnen, die Lieferung und Montage der neuen Warteallen soll Mitte November 2023 erfolgen. Ziel ist es, diese Baumaßnahme bis Ende November 2023 abzuschließen.
BV0103/2023	Straßenraumbegrünung 2023	Die Auftragsvergabe für die Pflanzung u.a. von Straßenbäumen ist erfolgt. Die Pflanzarbeiten beginnen voraussichtlich im November 2023.
BV0022/2020 i.V. mit BV0132/2020	Grundhafte Erneuerung der Fontanestraße zwischen Marwitzer Straße und Parkstraße Hennigsdorf inklusive der Nebenanlagen	Mit den Bauarbeiten zur grundhaften Erneuerung der Fontanestraße im Abschnitt zwischen Parkstraße und Lieferzufahrt Storchengalerie wurde am 22.05.2023 begonnen. Der Regenwasserkanal und die Abwasserdruckleitung sind in diesem Abschnitt bereits verlegt, so dass ab 09.10.2023 mit dem Straßen- und Wegebau begonnen werden kann. Ziel ist es diese Arbeiten im Wesentlichen bis zum Ende des Jahres in diesem Abschnitt abzuschließen. Ab 09.10.2023 erfolgte die Vollsperrung des nächsten Teilabschnitts zwischen Lieferzufahrt Storchengalerie und Stauffenbergstraße, hier werden nach dem Straßenaufbruch die Abwasserdruckleitung und der Regenwasserkanal verlegt.
BV0038/2023 und BV0090/2023	Grundhafte Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Clara-Schabbel-Straße, Mozartstraße und Franz-Schubert-Straße	Mit den Erdbau- und Montagearbeiten zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Ersatz HQL-Leuchten durch moderne LED Leuchten) wurde in der Mozartstraße, Franz-Schubert-Straße und Clara-Schabbel-Straße am 14.08.2023 begonnen, nach Auftragsvergabe für die Falkenseer Straße (BV0090/2023 vom 05.09.2023) wurden auch diese Arbeiten begonnen. Die Arbeiten sollen in diesen vier Straßen bis Ende Oktober 2023 komplett abgeschlossen werden.
MV0024/2023	Kinderschutzkonzept	Kinderschutzfachtag wurde erfolgreich abgeschlossen Bei Bedarf kann ein kurzer Bericht erfolgen



BV 0032/2023	Auftragsvergabe Schulbücher	Die Schulbuchlieferung für das SJ 2023/2024 ist abgeschlossen. Die Zusammenarbeit mit unserem Schulbuchlieferanten war sehr zufriedenstellend
BV0084/2022	Projektbeschluss für die Grundsanierung (Innenbereich) der Kita Schmetterling	In der Kita Schmetterling wird am 10.11.2023 der letzte offizielle Betreuungstag stattfinden, da die Einrichtung anschließend in Teilen beräumt wird, damit die ersten Arbeiten für die Grundsanierung ab 04.12.2023 beginnen können. Die Kinderzahlen in der Kita könnten wie geplant um ca. 50 % auf ca. 90 Kinder reduziert werden. Die verbleibenden Kinder werden für die Zeit der Sanierungsarbeiten in der Kita Nordstern und dem Hort Nordlicht betreut.

Weitere Projekte

Bürgerberatung des Landes Brandenburg

Am 7. November macht die Bürgerberatung der Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur (LAKD) in Hennigsdorf Station. Von 14 bis 18 Uhr können sich politisch Verfolgte in der SBZ/DDR beraten lassen und Akteneinsicht beantragen. Anmeldungen sind vorab nötig – unter 0331 23729215 oder per E-Mail unter buengerberatung@lakd.brandenburg.de. Von 14 bis 18 Uhr stehen dafür zwei Büros im 1. OG des Rathauses zur Verfügung.

Schule und Sport

In den Herbstferien kann die ehemalige Hausmeisterwohnung in der Grundschule Fontane zu einem Klassenraum ausgebaut werden. Alle notwendigen Genehmigungen liegen vor. Die Fertigstellung ist für Ende der Winterferien 2024 geplant.

Die Ausschreibung der Zaunanlage Sporthalle Oberschule "Albert Schweitzer" ist abgeschlossen. Der Auftrag in Höhe von ca. 25.000 € ist vergeben. Die Ausführung ist für die 48. / 49. KW geplant.

Familie, Jugend und Integration

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des FD III/4 bereiten die Durchführung der FUNI 2023 in den Herbstferien vor, die Sankt Martin Aktion am 11.11.2023 sowie die Umsetzung des Graffiticontests für die Sporthalle der Albert-Schweitzer-Oberschule. Darüber hinaus arbeiten alle pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter punktuell im Jugendclub mit.