


Bericht des Bürgermeisters zur SVV am 05.12.2023

Beschluss / Vorhaben	Inhalt	Bearbeitungsstand
BV0023/2022 i.V. mit BV0085/2021	Auftragsvergabe zum Aufbau der Ladesäuleninfrastruktur / Beschluss über den Masterplan E-Mobilität Hennigsdorf - Ladeinfrastruktur	<p>Die in der ersten Phase beauftragten 18 Ladesäulen sind errichtet worden.</p> <p>Von den 18 Ladesäulen sind gegenwärtig zehn Ladesäulen in Betrieb:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dorfstraße 11- Kirchstraße 41- Friedrich-Engels-Straße 23- August-Burg-Straße 6- Marwitzer Straße 8a- Ringpromenade ggü. 17- Rigaer Straße 4- Hafestraße 16- Bergstraße 15- Am Waldrand 111- <p>Bei sieben Ladesäulen stehen überall die Beschilderungen und die erforderlichen Pflasterarbeiten wurden ausgeführt. Diese Ladesäulen konnten bisher nicht in Betrieb genommen werden, da die Netzzähler der Edis noch fehlen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Eduard-Maurer-Straße 13- Fontanestraße 155- Choissy-Le-Roi-Straße 4- Reinickendorfer Straße 16- Forststraße 74- Rathenaustraße 4 A- Postplatz bei 4 A <p>Bei der letzten der 18 Ladesäulen (Fabrikstraße 10) fehlt noch die Beschilderung und der Netzzähler der Edis. Die Beschilderung soll bis zum Jahresende erfolgt sein.</p>

BV0011/2023	Austausch von vier Buswarteallen in der Veltener Straße einschließlich erforderlicher Pflasterarbeiten	Die Pflasterarbeiten wurden mittlerweile abgeschlossen. Die Lieferung und Montage der neuen Warteallen verzögert sich leider, nach letzter Information des Herstellers soll die Lieferung und Montage bis zum 22.12.2023 erfolgen.
BV0103/2023	Straßenraumbegrünung 2023	Der Auftrag wurde erteilt. Die Pflanzarbeiten beginnen voraussichtlich in der 48. KW diesen Jahres.
BV0022/2020 i.V. mit BV0132/2020	Grundhafte Erneuerung der Fontanestraße zwischen Marwitzer Straße und Parkstraße Hennigsdorf inklusive der Nebenanlagen	<p>Die Bauarbeiten zur grundhaften Erneuerung der Fontanestraße laufen derzeit im Abschnitt zwischen Parkstraße und Stauffenbergstraße. Zum Jahresende wird die Abwasserdruckleitung und der Regenwasserkanal in diesem Abschnitt nahezu kpl. verlegt sein. Damit wären diese Leistungen bereits zu ca. 80 % erbracht.</p> <p>Seit dem 04.10.2023 bestand zwischen Parkstraße und Lieferzufahrt Storchengalerie Baufreiheit für den Straßen- und Wegebau. Bis Ende 2023 werden voraussichtlich ca. 50 % der Fahrbahn- und Wegebordanlagen und ca. 25 % der Pflasterarbeiten (Gehwege, Stellflächen, Sicherheitsstreifen etc.) dieser Straßenbaumaßnahme fertiggestellt sein. Das Planum für die Fahrbahn soll dann auch auf ca. 50 % vorbereitet sein, so dass voraussichtlich im März / April 2024 die Asphaltarbeiten für den ersten Teilabschnitt zwischen Bauanfang an der Parkstraße und An der Wildbahn erfolgen.</p> <p>Erst nach Einbau des Asphaltes im ersten Teilabschnitt (voraussichtlich zwischen Parkstraße und An der Wildbahn) und der Verkehrsfreigabe dieses Teilabschnittes werden die Bauarbeiten im letzten Teilabschnitt, zwischen Stauffenbergstraße und Anbindung an den Knoten Feldstraße, beginnen. Die gesamte Baumaßnahme wird wie geplant Ende 2024 beendet sein.</p>

BV0038/2023 und BV0090/2023	Grundhafte Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Clara-Schabbel-Straße, Mozartstraße und Franz-Schubert-Straße	Die Arbeiten zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Ersatz HQL-Leuchten durch moderne LED-Leuchten) in der Mozartstraße, Franz-Schubert-Straße, Clara-Schabbel-Straße und Falkenseer Straße sind mittlerweile bis auf Restleistungen abgeschlossen. Die alten Straßenleuchten werden bis Ende November 2023 zurückgebaut.
MV0039/2023	Lärmaktionsplan 4. Stufe	Die 1. Öffentlichkeitsbeteiligung wurde am 27.11.2023 beendet. Die eingegangenen Hinweise werden geprüft und abgewogen. Außerdem fand am 13.11.2023 eine Bürgersprechstunde zur Lärmaktionsplanung statt., an der sich insgesamt 10 Personen beteiligten. Über die Ergebnisse der ersten Phase des Mitwirkungsverfahrens für Bürgerinnen und Bürger zum Lärmaktionsplan 4. Stufe sowie über die weitere Verfahrensweise zur Erstellung des Lärmaktionsplans werden die Stadtverordneten in einer Hausmitteilung informiert.
BV0134/2019	Beschluss zur Veräußerung eines Gewerbegrundstücks Fabrikstraße / Am Alten Walzwerk	Die Baumaßnahmen im Bereich Hochbau sind abgeschlossen. Der Umzug des Unternehmens Menzel Elektromotoren GmbH wird noch in diesem Jahr vollzogen, so die Produktion ab dem 02.01.2024 in Hennigsdorf erfolgen wird. Interessierten Stadtverordneten möchte Herr Menzel sein Unternehmen gern vor Ort vorstellen und im neuen Jahr einen Besuchstermin anbieten.
BV0091/2023 i.V.m. BV009/2023	Projektbeschluss zur Errichtung zusätzlicher Fahrradabstellmöglichkeiten in Form von zwei Sammelschließanlagen östlich des Bahnhofs i.V.m. Prüfung alternativer Möglichkeiten zur Schaffung von zusätzlichen	Der Gestattungsvertrag zwischen DB Netz AG mit der DB und Stadt Hennigsdorf liegt mit Datum vom 19.09.2023 unterzeichnet vor. Die Baugenehmigung zur Errichtung der zwei Sammelschließanlagen liegt noch nicht vor. Der gestellte Förderantrag im Rahmen der Klimaschutzrichtlinie ist von der Haushaltssperre des Bundes betroffen, so dass während der Haushaltssperre keine Förderanträge bewilligt werden.



	Fahrradabstellanlagen im Ortszentrum und Park & Ride für Radfahrende	
BV009/2023	Prüfung alternativer Möglichkeiten zur Schaffung von zusätzlichen Fahrradabstellanlagen im Ortszentrum und Park & Ride für Radfahrende	Für die Errichtung von 12 zweistöckigen Fahrradboxen wurde im Juni 2023 der Antrag auf Gestattung gestellt. Gegenwärtig läuft noch die baurechtliche Prüfung bei der DB Imm Baurecht Ost. Der Abschluss dieser Prüfung ist Voraussetzung für die Unterzeichnung des Gestattungsvertrages durch die DB. Mit dem Zuwendungsbescheid vom 15.11.2023 (auf der Grundlage der RiLi ÖPNV-Invest) wurde eine Zuwendung zur Errichtung der 12 doppelstöckigen Fahrradboxen in Höhe von 67.473,00 € bewilligt.
BV0077/2023	Änderungsantrag Fraktion B90/Die Grünen	In Formular Angaben zum Elterneinkommen eingefügt

Weitere Projekte

Geschäftsführerwechsel bei der BBG GmbH

Mit Beschluss des Aufsichtsrates der BBG GmbH vom 27.11.2023 wurde Herr Gerald Zahn zum 31.12.2023 als Geschäftsführer abberufen und Frau Birgit Tornow-Wendland zur Geschäftsführerin der BBG GmbH mit Wirkung zum 01.01.2024 bestellt.

FD Trägeraufgaben Kindertagesbetreuung

Organisation Umzug Kita Schmetterling zusammen mit FDIII/5

FD Schule und Sport

Errichten der Zaunanlage Sporthalle OS A.S in der 48. / 49. KW

Grundsteinlegung Neubau Speise- und Schulveranstaltungsraum GS NORD am 10.11.2023.
Ein Dankeschön an die Kollegen Herr Schütt, Frau König (Architektin)

FD Kultur

Weihnachtsmarkt vom 8. - 10.12.2023

Weihnachtskonzert der Musikschule am 9.12.2023 (ausverkauft)

In folgenden Fachbereichen finden Strukturanpassungen statt

Fachbereich I und Fachbereich IV

Aufgrund vieler Projekte in der Stadtverwaltung Hennigsdorf gibt es zur Koordinierung und Vereinheitlichung der Projektabläufe ab dem 01.01.2024 eine zentrale Anlaufstelle für Projektmanagement. Diese ist im Overhead des Fachbereiches I angesiedelt und wird durch Frau Berls besetzt.


Frau Berls ist derzeit Fachdienstleiterin im Fachdienst Beschäftigungsförderung. Aufgrund abnehmender Fördermittel in diesem Bereich verlagert sie ihr Aufgabenfeld in den Fachbereich I.

Der Fachdienst Beschäftigungsförderung wird aufgelöst und als Team in den Overhead des Fachbereiches I integriert.

Des Weiteren werden im Fachbereich I die Fachdienste Kämmerei/Steuern und Stadtkasse zum Fachdienst Finanzen zusammengelegt. Die Leitung des Fachdienstes übernimmt der Kämmerer, Herr Krüger.

Fachbereich III

Die Fachdienste III/1 Kindertagesbetreuung Trägeraufgaben und III/5 gemeindliche Aufgaben sortieren sich aufgrund besserer Aufgabenzuordnungen neu. Alle Beschäftigten, die für den Hochbau und die Bewirtschaftung von Einrichtungen verantwortlich sind, gehören ab dem 01.01.2024 dem Fachdienst III/5 Gebäudemanagement, unter der Leitung von Herrn Rudolf, an. Der Fachdienst III/1 Kindertagesbetreuung übernimmt ab dem 01.01.2024 alle Aufgaben rund um die Kindertagesbetreuung.



Stadt Hennigsdorf

Der Bürgermeister

Stadt Hennigsdorf
Rathausplatz 1
16761 Hennigsdorf

Tel (03302) 877 – 0
Fax (03302) 877 – 290

Email stadtverwaltung@hennigsdorf.de
Web www.hennigsdorf.de

