




Bericht des Bürgermeisters zur SVV am 27.02.2024

Beschluss / Vorhaben	Inhalt	Bearbeitungsstand
BV0035/2023 i.V. mit MV0049/2023 vom 28.11.2023	Grundhafte Erneuerung des Kinderspielplatzes in der Waldrandsiedlung	Die Garten- und Landschaftsbauarbeiten sowie die Lieferung und Montage der Spielgeräte für den Kinderspielplatz in der Waldrandsiedlung wurden beauftragt. Mit den Erdarbeiten wird in der 9. KW 2024 begonnen, die Lieferung und Montage der Spielgeräte erfolgt ab der 11. KW 2024. Diese Baumaßnahme soll im April 2024 (voraussichtlich in der 15. KW) fertiggestellt sein.
BV0069/2004 i.V. mit MV0040/2023	Umsetzung Beleuchtungskonzept der Stadt Hennigsdorf – Einbau von LED Leuchtmitteln in die Straßenleuchten im Wohngebiet Havelpromenade	Im Rahmen der laufenden Unterhaltung werden NaV-Leuchtmittel durch LED-Leuchtmittel, u.a. im Wohngebiet „Havelpromenade“ (Ringpromenade, Lindenring, Ahornring und Am Yachthafen), ausgetauscht. (MV0040/2023 vom 17.10.2023). Diese Arbeiten werden im Februar / März 2024 durchgeführt.
BV0011/2023	Austausch von vier Buswarteallen in der Veltener Straße einschließlich erforderlicher Pflasterarbeiten	Die Pflasterarbeiten wurden mittlerweile abgeschlossen. Die Lieferung und Montage der beiden letzten Wartehallen erfolgte Ende Januar 2024.
BV0103/2023	Straßenraumbegrünung 2023	Der Auftrag wurde erteilt. Die Pflanzarbeiten werden im März 2024 mit der Pflanzung von Bäumen im 2. Teilabschnitt Fontanestr. ihren Abschluss finden.



BV0022/2020 i.V. mit BV0132/2020	Grundhafte Erneuerung der Fontanestraße zwischen Marwitzer Straße und Parkstraße Hennigsdorf inklusive der Nebenanlagen	Seit dem 29.01.2024 konnten die Arbeiten witterungsbedingt wieder aufgenommen werden. Der Einbau des Asphaltes in die Fahrbahn im ersten Teilabschnitt zwischen Bauanfang an der Parkstraße und An der Wildbahn soll voraussichtlich im April 2024 erfolgen. Erst nach Einbau des Asphaltes im ersten Teilabschnitt (voraussichtlich zwischen Parkstraße und An der Wildbahn) und der Verkehrsfreigabe dieses Teilabschnittes werden die Bauarbeiten im letzten Teilabschnitt, zwischen Stauffenbergstraße und Anbindung an den Knoten Feldstraße, beginnen.
BV0038/2023 und BV0090/2023	Grundhafte Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Clara-Schabbel-Straße, Mozartstraße und Franz-Schubert-Straße	Die Arbeiten zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Ersatz HQL-Leuchten durch moderne LED-Leuchten) in der Mozartstraße, Franz-Schubert-Straße, Clara-Schabbel-Straße und Falkenseer Straße sind mittlerweile abgeschlossen. Die alten Straßenleuchten werden bis Ende Februar 2024 zurückgebaut.

Kommunale Wärmeplanung

Am 27.07.2023 stellte die Stadt Hennigsdorf den Antrag auf Gewährung einer Bundeszuwendung für die Erstellung einer Kommunalen Wärmeplanung für die Stadt Hennigsdorf.

Mit Schreiben vom 03.01.2024 wurde zum Förderantrag der Stadt wegen angeblicher Doppelförderung der Ablehnungsbescheid erteilt.

Am 30.01.2024 hat die Stadt zum Ablehnungsbescheid fristgerecht Widerspruch eingelegt.

Ersatzneubau Havelbrücke Ruppiner Straße

Der Brückenüberbau wurde auf dem Festplatz fertiggestellt und vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt abgenommen. Als nächster Schritt wurden bis Ende Februar 2024 die für die Brückenbaumaßnahme (einschließlich Behelfsumfahrung) erforderlichen Fällarbeiten durchgeführt. Der Abtransport des Holzes wird voraussichtlich bis Ende März 2024 durchgeführt.

Gebäudemanagement

- In der Kita Spatzennest ist in den vergangenen Monaten die Wärmepumpe (Heizung) mehrfach ausgefallen. Über einen Zeitraum von bis zu 14-Tagen musste die Einrichtung mit elektrischen Heizlüftern versucht werden weitestgehend auf Temperatur zu halten. Aufgrund bereits bekannter Probleme mit der Wärmepumpe wurde bereits Ende 2023 ein Ingenieurbüro mit der Überprüfung der Anlage beauftragt. Diese Planung und auch die dann erforderlichen Maßnahmen sollen nicht wie ursprünglich geplant erst in 2025, sondern bereits im Sommer dieses Jahrs umgesetzt werden.
- Die Sanierungs- und Umbaumaßnahmen für die Grundsanierung der Sanitärbereiche in der Kita Schmetterling haben Anfang Januar begonnen und befinden sich aktuell weitestgehend im Termin und Kostenplan.
- Alle Reinigungsverträge der Stadt Hennigsdorf, die aktuell noch bis ca. Mitte 2024 laufen wurden seitens der Stadt fristgerecht Ende November 2023 gekündigt (Kündigungsfrist 6-Monate). Die Vorbereitung der neuen europaweiten Ausschreibung inkl. Vergabebegleitung durch das Büro Rüttermann-Consulting aus Hamburg laufen aktuell. Zum 01.06.2024 sollen die ersten neuen Reinigungsfirmen die Arbeit aufnehmen.
- Errichten der Zaunanlage Sporthalle OS A.S in Abstimmung mit der ausführenden Firma, Fertigstellung bis spätestens Ende März 2024.
- Umbau Hausmeisterwohnung Grundschule "T. Fontane" bis spätestens Ende SJ 2023/2024.

Parksituation Bötzower Straße / Rathenaustraße durch Stadtbadbesucher

Zu dieser Problematik fand am 22.01.2024 ein Abstimmungstermin zwischen Vertretern der Stadt und den Stadtwerken statt. Im Ergebnis verständigte man sich zu zwei Maßnahmen:

1. Änderung des Parkraumkonzeptes Zentrum und
2. Harmonisierung der öffentlichen Parkgebühren und der Gebühren des Schwimmbadparkplatzes

Entsprechende Beschlussvorlagen werden in der SVV am 19.03.2024 zur Abstimmung auf der Tagesordnung stehen.

Familie, Jugend und Integration

1. Umsetzung Gewinnerprojekte Bürgerhaushalt 2022/2023
2. Kinderfest 01.06.2024
3. Durchführung Mobbingprävention an Schulen im 2. / 3. Quartal 2024
4. Durchführung von Selbstverteidigungskursen für Kinder und Jugendliche im 2. / 3. Quartal 2024
5. Veranstalten von drei Kinderdisco-Nachmittagen am 27.04., 19.07. und 28.09.2024
6. Lego-Workshop für Jugendliche am 16.11.2024
7. Jugendmusikfestival am 06.07.2024

Kultur

- 28.02.2024 PODIUM*KONZERT der Musikschule im Stadtklubhaus
- 29.02.2024 Reisevortrag Ecuador – Galapagos im Bürgerhaus
- 02.03.2024 Rock im Ello mit den Blind Bankers
- 16.03.2024 Frühlingskonzert der Musikschule im Stadtklubhaus
- 16.03.2024 Theater „Schöner scheitern mit Ringelnetz“ im Bürgerhaus

Obstbaumschnitt-Seminar aus Bürgerhaushalt

Am 24. Februar 2024 wurde in Zusammenarbeit mit dem Hennigsdorfer Imkerverein das Obstbaumschnitt-Seminar aus dem Bürgerhaushalt 2023 auf der Obststreuwiese in Nieder Neuendorf erfolgreich umgesetzt.

Umbau Stadtinformation

Am 28. Februar 2024 beginnt der geplante Umbau der Stadtinformation. Dieser ist aufgrund von verschiedenen Arbeitsschutzbestimmungen notwendig. Am 28. / 29.02. und 01.03. ist die Stadtinformation komplett geschlossen, anschließend stehen während der Umbauphase die wichtigsten Dienstleistungen den Bürgern und Bürgerinnen im Bürgerbüro zur Verfügung.

Stadtgutschein in der Stadtinformation

Ab Februar ist der Stadtgutschein von KeepLocal in der Stadtinformation erhältlich und kann dort auch eingelöst werden.

Ehrung

Ronny Heinrich, Leiter der Hennigsdorfer Musikschule und Dirigent des Orchesters Ronny Heinrich, hat am 29. Januar 2024 aus den Händen von Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, kurz Bundesverdienstkreuz, erhalten. Damit ehrt das Land die Verdienste um die Musik und die Musikerziehung im Land Brandenburg.

Podcast

Die Stadtverwaltung hat einen neuen Kommunikationskanal und ist jetzt mit einem Podcast on air: Der Hennigsdorfer Stadt-Podcast mit dem Namen „HENNgehört!“ ist am 1. Februar gestartet. Jede Episode bedient ein spezielles Thema – von Hundesteuer bis Baustellen, von Rathaus als Arbeitgeber bis Sportverein, Kultur und Jugend, von Hennigsdorf Nord bis Papenberge. Der Podcast wird von der Pressestelle des Rathauses produziert, erscheint alle 6 bis 8 Wochen und wird im Podcast-Studio im KreativWerk R6 aufgenommen. Zu hören gibt es „HENNgehört!“ auf www.hennigsdorf.de/podcast und auf allen gängigen Podcastplattformen. Wer Wünsche und Hinweise hat, kann unter podcast@hennigsdorf.de an die Machenden schreiben.

Projektmanagement

- wie in der MV0019/2021 mitgeteilt, hat die Verwaltung begonnen ein internes Projektmanagement zu etablieren
- vom 04.05.2021 entschieden, ein Projektmanagement in das Verwaltungshandeln der Stadtverwaltung zu integrieren
- zu diesem Zweck wurde eine fachbereichsübergreifende und aus allen Hierarchiestufen zusammengesetzte Projektmanagementgruppe gegründet und die Ergebnisse am 08.12.2023 an den Bürgermeister übergeben
- das vorgelegte Handbuch dient zur Einführung des Prozesses in 2024
- verantwortlich zeichnet der FBI „Service“
- die PM-Stelle (Frau Berls) ist im Overhead des Fachbereiches Service, Fachbereichsleitung Frau Benesch, angesiedelt, Link: [Struktur der Verwaltung / Stadt Hennigsdorf](#)