



Mitteilungsvorlage

MV0053/2010

Für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis	Datum
Schul-, Kultur- und Sozialausschuss		30.11.2010
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss		02.12.2010
Hauptausschuss		08.12.2010
Stadtverordnetenversammlung		15.12.2010

Einreicher: Fachdienst III/2 Schule und Sport

Betreff: Mitteilung über die Abrechnung des Projektes zur Erneuerung der Heizungsanlage der Oberschule "Adolph Diesterweg" im Rahmen des Konjunkturprogramms II - Zukunftsinvestitionsgesetz (ZuInvG)

Mitteilungsinhalt:

Die SVV nimmt den Mitteilungsbericht über die Abrechnung des Projektes zur Erneuerung der Heizkesselanlage der Oberschule „Adolph Diesterweg“ im Rahmen des Konjunkturprogramms II – Zukunftsinvestitionsgesetz (ZuInvG) zur Kenntnis.

Begründung:

I. Sachverhalt

1. Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 15.07.2009 (BV0056/2009) den Projektbeschluss zur Erneuerung der Heizkesselanlage der Oberschule „Adolph Diesterweg“ im Rahmen des Konjunkturprogramms II – Zukunftsinvestitionsgesetz (ZuInvG) gefasst.

Unter Nr. 8 dieses Beschlusses wurde die Verwaltung der Stadt Hennigsdorf beauftragt, über die Ergebnisse der Ausschreibung und Vergabe und über die Projektabrechnung nach Abschluss der Baumaßnahme jeweils durch eine Mitteilungsvorlage zu informieren.

2. Auftragsvergaben und Baudurchführung

Im Juni und Juli 2010 fanden die Vergabeverfahren für 2 Gewerke statt. In Übereinstimmung mit den vergaberechtlichen Regelwerken wurden diese beschränkt ausgeschrieben.

Auf eine separate Mitteilungsvorlage über die Auftragsvergaben wurde hinsichtlich der kurzen Bauzeit und der Sommerpause der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse verzichtet.

Die Arbeiten begannen planmäßig am 12.07.2010. Als Endtermin war der 20.08.2010 vorgesehen. Aus Lieferschwierigkeiten konnte der Wärmetauscher nicht rechtzeitig eingebaut werden, so dass die Heizkesselanlage am 10.09.2010 in Betrieb ging. Die Endabnahme erfolgte dann am 23.09.2010.

3. Kostenentwicklung

Dieser Mitteilungsvorlage ist eine Kostendarstellung (Anlage 1) beigelegt. Gegliedert nach den Kostengruppen der DIN 276 sind dort die Projektkosten mit den geplanten Gesamtprojektkosten verglichen.

Der Gesamtkostenansatz lt. BV0056/2009 betrug 201.000,00 EUR. Davon stammt ein Betrag von 153.000,00 EUR als Zuschuss aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz (ZuInvG). Aus Anlage 1 wird deutlich, dass der Kostenrahmen gemäß Projektbeschluss um 30.131,24 EUR unterschritten wurde. Ein prozentualer Kostenanteil von ca. 7.750,00 EUR ist demnach zurückzuzahlen.

Ausschlaggebend für die Kosteneinsparungen waren die Leistungen der Kostengruppe 420 „Wärmeversorgungsanlagen“.

Entsprechend der Kostenberechnung waren hierfür 121.643,51 EUR angesetzt. Die Ausschreibung ergab Angebotspreise im Bereich von 99.661,62 EUR bis 116.786,97 EUR. Die Ersparnis ist demnach auf Preisnachlässe und Ausschreibungsgewinne zurückzuführen.

Die Honorar- und Nebenkosten haben sich an die verringerte Bausumme entsprechend HOAI angepasst.

Anlagen:

Anlage 1 – Kostenaufstellung nach DIN 276

Hennigsdorf, 17.11.2010

Bürgermeister

