

Projektabrechnung

Projekt: Maßnahmedurchführung zur erstmaligen öffentlichen Erschließung der **Schulzesiedlung**  
im räumlichen Geltungsbereich des B-Planes Nr. 6 in Nieder Neuendorf

**Anlage 1 zur MV0002/2013**

Maßnahme/Kostengruppe	HH-Stelle	geplante Kosten lt. Projektbeschluss BV0147/2008 in EUR	Auftragswert *) (beauftragte Summe) in EUR	Kostenfeststellung in EUR	Mehr-/Minderkosten in EUR
Straßenbauarbeiten	Treuhandvermögen	78.100,00	74.815,03	69.014,80	-9.085,20
Straßenbeleuchtung	Treuhandvermögen	8.300,00	6.077,68	4.811,42	-3.488,58
Straßenraumbegrünung	Treuhandvermögen	8.800,00	9.273,93	8.842,72	42,72
Planung/Vermessung/örtliche Bauüberwachung	Treuhandvermögen	9.800,00	16.917,09	15.254,46	5.454,46
<b>Gesamtkosten brutto</b>		<b>105.000,00</b>	107.083,73	<b>97.923,40</b>	-7.076,60

\*) einschl. der Nachträge

Einnahmen		geplante Einnahmen in EUR		erzielte Einnahmen in EUR	Mehr-/Minder-einnahmen in EUR
KAG		0,00		0,00	0,00
Zufahrten		0,00		0,00	0,00
Dritter *)		0,00		0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zuschussbedarf