



Mitteilungsvorlage

MV0008/2009

Für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis	Datum
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss		19.02.2009
Hauptausschuss		25.02.2009

Einreicher: Fachdienst II/3 Öffentliche Anlagen

Betreff: Mitteilungsbericht über die Projektabrechnung zur Baumaßnahme "Behindertengerechter Ausbau der BHS Nr.56 und Nr. 57 Marwitzer Str. / Rigaer Str. sowie des behindertengerechten Neubaus der BHS Nr. 73 und Nr. 74 Veltener Str. in Hennigsdorf" gem. Pkt. 4 des Projektbeschlusses BV 0024/2008 vom 19.03.2008

Mitteilungsinhalt:

Der Hauptausschuss nimmt den Mitteilungsbericht zur Abrechnung des Projektes „Behindertengerechter Ausbau der Bushaltestellen Nr.56 (stadteinwärts) und Nr. 57 (stadtauswärts) Marwitzer Straße / Rigaer Straße sowie des behindertengerechten Neubaus der Bushaltestellen Nr. 73 (stadteinwärts) und Nr. 74 (stadtauswärts) Veltener Straße (in Höhe Lebensmittelmarkt) in Hennigsdorf“ zur Kenntnis.

Begründung:

I. Sachverhalt

Bericht zur Bau- / Maßnahmedurchführung

Mit dem Beschluss des Hauptausschusses am 19.03.2008 wurde die Verwaltung beauftragt, die vorhandenen Bushaltestellen Nr.56 (stadteinwärts) und Nr. 57 (stadtauswärts) Marwitzer Straße / Rigaer Straße behindertengerecht auszubauen sowie die geplanten Bushaltestellen Nr. 73 (stadteinwärts) und Nr. 74 (stadtauswärts) Veltener Straße (in Höhe Lebensmittelmarkt) behindertengerecht neu zu errichten.

Der behindertengerechten Ausbau der Bushaltestellen wurde öffentlich ausgeschrieben. Die Veröffentlichung erfolgte im Ausschreibungsblatt des Landes Brandenburg Nummer 16 vom 02. Juni 2008. Vergabeunterlagen wurden von 8 Firmen angefordert. Zur Submission am 01. Juli 2008 wurde ein Angebot eingereicht. Das eingereichte Angebot des Bieters musste ausgeschlossen werden, da es nicht vollständig ausgefüllt war, tlw. fehlten Preisangaben für einzelne Leistungspositionen. Der Bieter wurde über den Ausschluss seines Angebotes informiert.

Da das öffentliche Ausschreibungsverfahren nicht zum gewünschten Erfolg führte, hat sich

die Verwaltung entschieden, die Wiederholung des Vergabeverfahrens beschränkt (gemäß § 55 Abschn. 1.3 Landeshaushaltsordnung und der internen Regelungen zum öffentlichen Auftragswesen können Bauleistungen mit einem Wert bis 200.000 EUR im Rahmen einer Beschränkten Ausschreibung vergeben werden) durchzuführen.

Aus den Firmen, welche bisher bereits Straßen- und Wegebauarbeiten im Stadtgebiet ausgeführt haben, wurden im Vorfeld von 6 Firmen das Interesse an einer Angebotsabgabe erkundet und die erforderlichen Nachweise abgefordert.

Von den Bewerbern reichten alle sechs ihre Unterlagen innerhalb der vorgegebenen Frist ein. Die Auswertung ergab, dass alle Firmen fachkundig, zuverlässig und leistungsfähig sind und an der beschränkten Ausschreibung beteiligt werden können.

Mit Schreiben vom 05.08.2008 wurden die Ausschreibungsunterlagen an die 6 Bewerber versandt.

Zur Verdingungsverhandlung am 21.08.2008 um 14.00 Uhr gaben 3 Bieter ein Angebot ab, die alle gewertet wurden. Die Firma PST Petermann Straßen- und Tiefbau GmbH aus Kyritz hatte insgesamt das günstigste Angebot eingereicht.

Mit der Baumaßnahme wurde am 10.09.2008 begonnen.

Die Fertigstellung erfolgte am 05.11.2008. Die witterungsbedingten Restarbeiten wurden zum 19.11.2008 abgeschlossen.

Wie im Projektbeschluss ausgeführt, wurden für die Realisierung des behindertengerechten Umbaus Fördermittel durch den Landkreis Oberhavel ausgereicht.

Die Verwendungsnachweisführung und die Mittelabrechnung erfolgte gegenüber dem Landkreis Oberhavel mit Schreiben vom 08.01.2009 der Stadtverwaltung Hennigsdorf.

Projektabrechnung

Siehe Anlage 1

III. Erläuterungen

Mit dem behindertengerechten Umbau der Bushaltestellen in der Marwitzer Straße im Bereich der Kreuzung Rigaer Straße haben sich die örtlichen Verhältnisse für alle Verkehrsteilnehmer verbessert. Auch der Neubau der behindertengerechten Bushaltestellen in der Veltener Straße in Höhe des Lebensmittelmarktes verdichten bzw. ergänzen das Haltestellennetz im Stadtgebiet sinnvoll.

Die Gesamtkosten für den behindertengerechten Ausbau der Bushaltestellen Nr.56 (stadteinwärts) und Nr. 57 (stadtauswärts) Marwitzer Straße / Rigaer Straße sowie den behindertengerechten Neubau der Bushaltestellen Nr. 73 (stadteinwärts) und Nr. 74 (stadtauswärts) Veltener Straße (in Höhe Lebensmittelmarkt) unterschreiten das Projektbudget um ca. 6.600,00 EURO (entspricht ca. 6 %).

Die insgesamt größte Kostenabweichung ist bei der BHS Nr. 73 Veltener Straße (stadteinwärts) zu verzeichnen.

Diese Abweichung war bereits bei der Beauftragung zu erkennen. Zu begründen ist diese durch eine kostengünstigere Planung der Entwässerung noch vor der Ausschreibung der Leistungen. Durch Minimierung der Eingriffe in die Fahrbahn (Anpassungsbereich - Gussasphaltarbeiten) konnten ebenfalls die Kosten reduziert werden.

Durch die verringerten Ausgaben bei der Bushaltestelle Nr. 73 in der Veltener Straße konnten auch die Einnahmen in Form von Fördermitteln nicht in voller Höhe ausgeschöpft werde.

Anlagen:

Anlage 1 – Projektabrechnung

Anlage 2 – Gewerkeliste

Hennigsdorf, 20.03.2009

Bürgermeister