Projekt abrechnung

Projekt: Errichtung einer Stellplatzanlage für den Hort in der Dorfstraße 22 in Nieder Neuendorf

Maßnahme/Kostengruppe	HH-Stelle	geplante Kosten lt. Projektbeschluss BV0001/2014 vom 29.01.2014 in EUR	Auftragswert (beauftragte Summe in EUR)	Kostenfeststellung in EUR	Mehr-/Minderkosten in EUR
Straßenbauarbeiten	54601.785201	64.500,00	65.053,53	51.794,17	-12.705,83
Garten- und Landschaftsbauarbeiten	54601.785201	18.500,00	17.765,39	14.471,14	-4.028,86
Ingenieurleistungen	54601.785201	18.000,00	17.770,00	14.643,24	-3.356,76
Gesamtkosten brutto		101.000,00	100.588,92	80.908,55	-20.091,45