

**ANLAGE 1**  
zur MV0042/2015

**Kostengegenüberstellung**

<b>Kostengruppe</b>	<b>Kostenansatz im Projektbeschluss vom 17.06.2014</b>	<b>Kostenfortschreibung inkl. Änderungsantrag vom 16.07.2014</b>	<b>Kostenfeststellung vom 04.11.2015</b>	<b>Mehrkosten (+) / Minderkosten (-) zur Kosten- fortschreibung</b>
200 Herrichten und Erschließen	47.200,00EUR	47.200,00EUR	37.738,47EUR	-9.461,53EUR
300 Bauwerk - Baukonstruktion	644.600,00EUR	644.600,00EUR	602.596,59EUR	-42.003,41EUR
400 Bauwerk - Technische Anlagen				
500 Außenanlagen	120.600,00EUR	93.300,00EUR	94.237,40EUR	+937,40EUR
600 Ausstattung Kunstwerke	25.100,00EUR	25.100,00EUR	25.098,55EUR	-1,45EUR
700 Baunebenkosten	92.500,00EUR	92.500,00EUR	78.233,46EUR	-14.266,54EUR
<b>Gesamtkosten (brutto):</b>	<b><u>930.000,00EUR</u></b>	<b><u>902.700,00EUR</u></b>	<b><u>837.904,47EUR</u></b>	<b><u>-64.795,53EUR</u></b>