

## Kostenentwicklung

### Grundhafte Erneuerung der Marwitzer Straße (Landesstraße L 17)

Ausgaben	Ausgabenansatz Projektbeschluss BV0117/2016 vom 02.11.2016		Kosten- fortschreibung Berichtszeitpunkt 07.09.2017		Mehr- oder Minderkosten
<b>Baukosten gesamt</b>	<b>2.915.000,00 €</b>		<b>3.098.946,16 €</b>		<b>183.946,16 €</b>
davon Anteil Land	2.256.000,00 €	77,39%	2.061.278,21 €	66,52%	-194.721,79 €
davon Anteil Stadt	659.000,00 €	22,61%	1.037.667,96 €	33,48%	378.667,96 €
Einnahmen	Einnahmeansatz Projektbeschluss BV0117/2016 vom 02.11.2016		Fortschreibung der Einnahmen Berichtszeitpunkt 07.09.2017		Mehr- oder Mindereinnahmen
<b>Einnahmen Gesamt</b>	<b>2.603.000,00 €</b>		<b>2.658.278,21 €</b>		<b>55.278,21 €</b>
davon Förderung ÖPNV Landkreis	47.000,00 €		47.000,00 €		0,00 €
davon KAG-Beiträge	300.000,00 €		550.000,00 €		250.000,00 €
davon Anteile Land*	2.256.000,00 €		2.061.278,21 €		-194.721,79 €
<b>verbleibender Anteil Stadt</b>	<b><u>312.000,00 €</u></b>		<b><u>440.667,95 €</u></b>		<b><u>128.667,95 €</u></b>

\* Die Anteile des Landes zum Fortschreibungszeitpunkt sind an dieser Stelle nur fiktiv und zur Vergleichbarkeit der Zahlen benannt. Durch die Veränderung der Struktur bei der Maßnahmenumsetzung (siehe Punkt I.1) der BV erfolgt keine Erstattung durch das Land an die Stadt, sondern eine Überweisung der städtischen Anteile an das Land.