



Hennigsdorf, den 05.03.2019

HAUSMITTEILUNG

Von : Fachbereich Stadtentwicklung
Über : BM *g.*
An: Stadtverordnete, FBL I – IV, SBL, Pressesprecherin, Marketingbeauftragter
Zusätzlich: Presse (extern)

Betr. Sachstand Erneuerung Fußgängerbrücke Havelauen

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit der Hausmitteilung vom 27.07.2018 hatte die Verwaltung darüber informiert, dass die Fußgängerbrücke in den Havelauen aufgrund baulicher Mängel gesperrt werden musste. Entsprechend der Hausmitteilung war für das Jahr 2019 die Einholung von Planungsangeboten zur Vorbereitung des Planungsverfahrens und Durchführung der Planungen vorgesehen.

Dementsprechend wurde bereits Anfang Dezember 2018 nach Vorlage des Haushaltsbeschlusses das Büro Dr. Löber aus Hennigsdorf mit den Planungen beauftragt. In Abstimmung mit dem Büro wurde der Leistungsumfang für die erforderlichen Baugrunduntersuchungen und Vermessungen festgelegt, so dass diese Leistungen Ende 2018 ausgeschrieben werden konnten. Sowohl die Ingenieurvermessung als auch das Baugrundgutachten wurden im Februar 2019 erbracht und an die Stadt übergeben.

Auf dieser Grundlage werden nun durch das Planungsbüro entsprechende Möglichkeiten und Varianten für den Neubau untersucht. Insbesondere auf Grund der örtlichen Gegebenheiten (schwieriger Baugrund, Zugänglichkeit, Hochspannungsfreileitung) sind erhebliche Schwierigkeiten bei Planung und Durchführung zu berücksichtigen.

Seitens der Verwaltung war planmäßig vorgesehen, noch vor der Sommerpause (vor den Wahlen) im BPU am 21.03.2019 und HA am 27.03.2019 einen Gestaltungsbeschluss für die zukünftige Brücke einzubringen und zu beraten, um dann im 2. Halbjahr einen entsprechenden Projektbeschluss einzubringen. Dieses Ziel kann leider nicht erreicht werden, da aufgrund der Kürze der Zeit und der Komplexität der Problemlage noch keine belastbaren Ergebnisse erarbeitet werden konnten.

Die Verwaltung beabsichtigt daher, (bedingt durch die Kommunalwahl) im 2. Halbjahr 2019 direkt den Projektbeschluss für die Erneuerung der Havelauenbrücke einzubringen, so dass für das Gesamtprojekt keine zusätzlichen Verzögerungen entstehen.

Nach Beschlussfassung erfolgt dann noch 2019 die Bauantragsstellung beim Bauordnungsamt und nach Erhalt der Baugenehmigung die öffentliche Ausschreibung der Bauarbeiten mit dem Ziel der Umsetzung 2020 bis Mitte 2021.

Mit freundlichen Grüßen

D. Stenger
D. Stenger
Fachbereichsleiter
Stadtentwicklung

VERTEILUNG IN POSTKÄSTEN SV <i>BRU 21.03.</i>	
AM:	<i>14.03.2019</i>
SVV-BÜRO:	<i>✓</i>
VERTEILUNG VERWALTUNG	
AM:	<i>14.03.2019</i>
SVV-BÜRO:	<i>✓</i>

A