

Sanierung Schulgebäude und Neugestaltung der Außenanlagen der OS "A. Diesterweg"
Kosten von Hochbauten nach DIN 276, Aufstellung nach Kostengruppen
Vergleich Kosten für das Jahr 2008, 2009 und Gesamtprojektkosten 2008/2009

Kosten- gruppe	Bezeichnung	Kosten 2008 (brutto in €)	Kosten 2009 (brutto in €)	vorläufige Gesamtkosten in €
KG 300	Bauwerk-Baukonstruktion	259.484,97	473.844,62	733.329,59
KG 400	Bauwerk-Technische Anlagen	0,00	235.347,17	235.347,17
KG 500	Außenanlagen	660.605,86	0,00	660.605,86
KG 700	Baunebenkosten	57.636,03	57.358,97	114.995,00
	Summe	*1 977.726,86	*2 766.550,76	1.744.277,62
	geplant gem. BV0017/2008	1.099.359,00	899.531,58	1.998.890,58

*1 abgerechnete Kosten

*2 Kostenstand nach Ausschreibung