

Projekt abrechnung**Anlage 1
zur MV0051/2009**

Projektbeschluss zur öffentlichen Erschließung des
Bebauungsplanbereiches Nr. 33 in Nieder Neuendorf
BV 0102/2003 vom 10.09.2003

Maßnahme/Kostengruppe	Auftragnehmer	H.H.-Stelle	geplante Kosten lt. Projektbeschluss (BV 0102/2003) in EUR	Auftragswert (beauftragte Summe in EUR)	Kostenfest- stellung in EUR	Mehr-/Minder- kosten in EUR
1.1 Baufeldberäumung	*)	Treuhandvermögen	57.900,00 €	43.270,98 €	41.804,90 €	- 16.095,10 €
1.2 Baustraßen	*)	Treuhandvermögen	66.500,00 €	70.792,79 €	64.364,29 €	- 2.135,71 €
1.3 Planstr. A und D/Gehweg F	*)	Treuhandvermögen	109.100,00 €	94.982,51 €	95.522,64 €	- 13.577,36 €
1.4 Planstraßen B, C und E	*)	Treuhandvermögen	207.800,00 €	208.860,47 €	186.893,66 €	- 20.906,34 €
1.5 Triftweg	*)	Treuhandvermögen	298.300,00 €	200.651,77 €	207.167,75 €	- 91.132,25 €
1.6 Gehweg G einschl. Grünzug	*)	Treuhandvermögen	31.100,00 €	31.110,83 €	28.396,71 €	- 2.703,29 €
2. Planungs- und Vermessungskosten	*)	Treuhandvermögen	69.300,00 €	75.379,87 €	75.164,25 €	5.864,25 €
Gesamt		Treuhandvermögen	840.000,00 €	725.049,22 €	699.314,20 €	- 140.685,80 €

*) siehe Anl. 2 zur MV0051/2009
Gewerkeliste/Auftragsvergaben

Auftragswert und Kostenfeststellung bei Maßnahme 1.4 beinhalten nicht die Aufwendungen für die Baumpflanzungen
östlich des Bahnhofsweges. Diese Leistung in einer Größenordnung von ca. 10.000,00 € kommt erst im Herbst 2010 zur Ausführung.

Einnahmen waren nicht geplant