

Sanierung Schulgebäude und Neugestaltung der Außenanlagen der Oberschule "Adolp Diesterweg"
Kosten von Hochbauten nach DIN 276, Aufstellung nach Kostengruppen
Vergleich Kosten für die Jahre 2008, 2009 und Gesamtprojektkosten 2008/2009

Kosten- gruppe	Bezeichnung	Kostenansatz gem. Projektbeschluß BV0017/2008	Kostenfeststellung 2008 (brutto)	Kostenfeststellung 2009 (brutto)	Kostenfeststellung Gesamtkosten 2008/2009 (brutto)	Mehr- oder Minderkosten (brutto)
KG 300	Bauwerk - Baukonstruktion	865.507,00 €	259.484,97 €	444.113,86 €	703.598,83 €	161.908,17 €
KG 400	Bauwerk - Technische Anlagen	253.924,00 €	0,00 €	233.096,05 €	233.096,05 €	20.827,95 €
KG 500	Außenanlagen	764.465,00 €	660.605,86 €	0,00 €	660.605,86 €	103.859,14 €
KG 700	Baunebenkosten	114.995,00 €	57.636,03 €	53.049,14 €	110.685,17 €	4.309,83 €
	Summe	1.998.891,00 €	977.726,86 €	730.259,05 €	1.707.985,91 €	290.905,09 €