Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen
1	**Erweiterung Kita Die Weltentdecker**	**239 Tage**	**Mo 04.05.15**	**Fr 01.04.16**
2	**Genehmigungsplanung**	**103 Tage**	**Mo 11.05.15**	**Mi 30.09.15**
3	Erstellung Genehmigungsgplanung	15 Tage	Mo 11.05.15	Fr 29.05.15
4	Bearbeitungszeit der Baugenehmigung	88 Tage	Mo 01.06.15	Mi 30.09.15
5	**Beschlussfassung**	**16 Tage**	**Di 09.06.15**	**Mi 01.07.15**
6	Fachausschuss FSK	0 Tage	Di 09.06.15	Di 09.06.15
7	Fachausschuss BPU	0 Tage	Do 11.06.15	Do 11.06.15
8	Hauptausschuss	0 Tage	Mi 17.06.15	Mi 17.06.15
9	Stadtverordnetenversammlung	0 Tage	Mi 01.07.15	Mi 01.07.15
10	**Ausschreibung / Vergabe**	**68 Tage**	**Mi 01.07.15**	**Fr 02.10.15**
11	Beauftragung Planung L.-Phase 5-8	2 Tage	Mi 01.07.15	Do 02.07.15
12	Erstellung der Ausschreibungsunterlagen	9 Tage	Fr 03.07.15	Mi 15.07.15
13	öffentliche Ausschreibung	25 Tage	Do 16.07.15	Mi 19.08.15
14	Submission	1 Tag	Do 20.08.15	Do 20.08.15
15	Wertung der Angebote	5 Tage	Do 20.08.15	Mi 26.08.15
16	Zuschlags- und Bindefrist der Firma	32 Tage	Do 20.08.15	Fr 02.10.15
17	Auftragsvergabe	2 Tage	Do 01.10.15	Fr 02.10.15
18	**Technische Bearbeitung**	**25 Tage**	**Mo 05.10.15**	**Fr 06.11.15**
19	Erstellung der technischen Unterlagen	25 Tage	Mo 05.10.15	Fr 06.11.15
20	Erstellung: Statik / Brandschutznachweis	10 Tage	Mo 05.10.15	Fr 16.10.15
21	Prüfung: Statik / Brandschutznachweis	10 Tage	Mo 19.10.15	Fr 30.10.15
22	**Außenanlagen Teil 1**	**10 Tage**	**Mo 26.10.15**	**Fr 06.11.15**
23	Allgemeine Geländeherrichtung	10 Tage	Mo 26.10.15	Fr 06.11.15
24	**Vorfertigung / Gründung / Erschließung**	**50 Tage**	**Mo 02.11.15**	**Fr 08.01.16**
25	Vorfertigung	30 Tage	Mo 02.11.15	Fr 11.12.15
26	Erschließungsarbeiten TW/AW/EL/FW	10 Tage	Mo 09.11.15	Fr 08.01.16
27	Gründungsarbeiten	10 Tage	Mo 02.11.15	Fr 13.11.15
28	**Modulmontage**	**67 Tage**	**Mo 14.12.15**	**Di 15.03.16**
29	Lieferung und Modulmontage	5 Tage	Mo 14.12.15	Fr 18.12.15
30	Außenarbeiten (Dach / Fassade)	35 Tage	Mo 21.12.15	Fr 05.02.16
31	Innenausbau	50 Tage	Mo 21.12.15	Fr 26.02.16
32	Abnahme	2 Tage	Mo 29.02.16	Di 01.03.16
33	Mängelbeseitigung	10 Tage	Mi 02.03.16	Di 15.03.16
34	frühstmögliche Nutzung	0 Tage	Di 15.03.16	Di 15.03.16
35	**Außenanlagen Teil 2**	**20 Tage**	**Mo 07.03.16**	**Fr 01.04.16**
36	Terrassen, Wege, Bepflanzung	20 Tage	Mo 07.03.16	Fr 01.04.16