Stadt Hennigsdorf

Mitteilungsvorlage MV0045/2021

Für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis	Datum
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss		**25.11.2021**
Hauptausschuss		**30.11.2021**
Stadtverordnetenversammlung		**07.12.2021**

Einreicher: Bürgermeister
vorgelegt von: **Fachdienst II/3 Öffentliche Anlagen**

Betreff: Mitteilung über die Maßnahmendurchführung des Projektes „Errichtung einer Querungsinsel im Verlauf der L 171 einschließlich der Anbindung an den Radfernwanderweg „Berlin – Kopenhagen„“

Mitteilungsinhalt:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Mitteilungsbericht über die Projektabrechnung des Projektes „Errichtung einer Querungsinsel im Verlauf der L 171 einschließlich der Anbindung an den Radfernwanderweg „Berlin – Kopenhagen““ zur Kenntnis.

Begründung:

I. Sachverhalt

1. Bericht zur Bau-/Maßnahmendurchführung
Mit dem Projektbeschluss BV0037/2018 vom 25.04.2018 erging unter Pkt. 7 der Auftrag an die Verwaltung, das beschließende Gremium nach Abschluss der Baumaßnahme über die Projektabrechnung durch eine Mitteilungsvorlage zu informieren. Mit der hier folgenden Projektabrechnung erfüllt die Verwaltung nunmehr diesen Auftrag.

Über die Ergebnisse der Ausschreibung und Vergabe der wesentlichen Leistungen des Projektes wurde mit der MV0017/2020 vom 17.06.2020 informiert.

Mit den Bauarbeiten zur Errichtung der Querungsinsel wurde am 29.06.2020 begonnen. Die Abnahme der Maßnahme erfolgte am 16.09.2020.
Die Abrechnung mit der Baufirma verzögerte sich bis Februar 2021. Des Weiteren konnte der notwendige Grunderwerb erst im Sommer 2021 abgeschlossen werden.

2. Kosten und Einnahmen

Die Entwicklung der im Zusammenhang mit der Baumaßnahme entstandenen Kosten und Einnahmen ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

Kostenart	**Ausgabenansatz Projektbeschluss BV0037/2018 vom 25.04.2018**	**Kosten-fortschreibung Berichtszeitpunkt 20.05.2020**	**Kosten-fortschreibung Berichtszeitpunkt 07.12.2021**	**Mehr- oder Minderkosten**
Baukosten (Querungs-insel, Beleuchtung)	215.000,00 EUR	186.081,75 EUR	165.275,60 EUR	- 49.724,40 EUR
Asphaltierung Radweg	40.000,00 EUR	38.536,22 EUR	37.455,77 EUR	- 2.544,23 EUR
Planungskosten	45.000,00 EUR	40.011,49 EUR	46.566,51 EUR	1.566,51 EUR
Gesamtkosten	**300.000,00 EUR**	**264.629,46 EUR**	**249.297,88 EUR**	**- 50.702,12 EUR**
Einnahmen Fördermittel	240.000,00 EUR	224.000,00 EUR	210.000,00 EUR	30.000,00 EUR
Eigenanteil Stadt	**60.000,00 EUR**	**40.629,46 EUR**	**39.297,88 EUR**	**- 20.702,12 EUR**

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme liegen mit 249.297,88 EUR ca. 17 Prozent unter dem Ausgabenansatz des Projektbeschlusses in Höhe von 300.000,00 EUR. Dies begründete sich im Wesentlichen in einem günstigen Ausschreibungsergebnis und einem geringeren Umfang an Erdarbeiten als ursprünglich kalkuliert.

Die Maßnahme wurden über das Förderprogramm „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe – GRW (GRW I)“, über die auch die Modernisierung überregionaler Radwege gefördert wird, mit ca. 210.000,00 EUR gefördert. Da die Fördermittelabrechnung erst 2022 erfolgt, kann der Betrag noch geringfügig abweichen.
Im Ergebnis verbleibt ein Zuschussbedarf für die Stadt in Höhe von 39.297,88 EUR. Dieser liegt damit um 20.702,12 EUR unter dem gemäß Projektbeschluss ermittelten Zuschussbedarf in Höhe von 60.000,00 EUR.

Hennigsdorf, 09.11.2021

gez. Th. Günther
Bürgermeister