Stadt Hennigsdorf

Mitteilungsvorlage MV0030/2021

Für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis	Datum
Ausschuss für Familie, Soziales und Kultur		**23.11.2021**
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss		**25.11.2021**
Hauptausschuss		**30.11.2021**
Stadtverordnetenversammlung		**07.12.2021**

Einreicher: Bürgermeister
vorgelegt von: **Fachdienst III/2 Schule und Sport**

Betreff: Mitteilung zur Abrechnung des Projektes Neubau eines Speise- und Schulveranstaltungsraumes und den Anbau eines Aufzuges an der Grundschule NORD – Hier Anbau des Aufzuges und Raumteilung im 3.OG

Mitteilungsinhalt:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die Abrechnung des Projektes Neubau eines Speise- und Schulveranstaltungsraumes und den Anbau eines Aufzuges an der Grundschule NORD – Hier Anbau des Aufzuges und Raumteilung im 3.OG zur Kenntnis.

Begründung:

I. Sachverhalt

1. Auftrag zur Berichterstattung

Der Hauptausschuss hat in der Sitzung am 13.05.2020 den Projektbeschluss (BV0038/2020) für den Neubau eines Speise- und Schulveranstaltungsraumes und den Anbau eines Aufzuges an der Grundschule NORD gefasst.

Unter Punkt 4. dieses Beschlusses wurde die Verwaltung beauftragt, über die Ergebnisse der Ausschreibung und Vergabe und nach Abschluss der Baumaßnahme über die Projektabrechnung jeweils durch eine Mitteilungsvorlage zu informieren.

2. Die Baudurchführung

Entsprechend der Information in der MV 0022/2020 sollte nach der Teilaufhebung des Ausschreibungsverfahrens für den Speise- und Schulveranstaltungsraum und den Aufzug zunächst nur das Teilprojekt Anbau Aufzug und Raumteilung im 3.OG weiterverfolgt werden. Mit der MV0032/2020 wurde über das Verfahren der Ausschreibung sowie die Auftragsvergabe informiert.

Der Umbau der mobilen Trennwandanlagen in den großen Unterrichtsräumen im 3. OG erfolgte nach Herstellung und Anlieferung der Austauschelemente in den Winterferien.

Mit dem Einbau von jeweils zwei gegenläufig öffnenden Fluchttüren in die zwei mobilen Trennwandanlagen ist es nun möglich, bei komplett geschlossenen Türanlagen unter Einhaltung des Schallschutzes und der Fluchtweganforderungen in jeweils getrennten Räumen unabhängigen Unterricht durchzuführen. So entstanden 2 zusätzlich zu nutzende Unterrichtsräume bei Gewährung einer maximalen Flexibilität der Raumgestaltung.

Die Bauarbeiten zum Anbau des Aufzuges an den mittleren Verbindungstrakt des Schulgebäudes wurden im Juni 2021 erfolgreich abgeschlossen und nach Rückbau der Baustelleneinrichtung innerhalb des Gebäudes und auf dem Schulhof zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes sowie nach Erteilung aller Abnahmegenehmigungen zu Beginn der Sommerferien an die Schule zur Nutzung übergeben.

Mit dem neuen Schuljahr war so die Nutzung des Aufzuges für alle Nutzer der Schule möglich.
Nach Aussage der Schulleitung waren somit bereits die ersten Einschulungen von Kindern mit körperlicher Beeinträchtigung an der Grundschule NORD möglich.

3. Kostenentwicklung

Mit der MV0022/2020 wurde das Teil-Projektbudget mit 365.000,00 EUR festgelegt.
Hier sind die Kosten in der KG 700 für sämtliche für das Gesamtprojekt Neubau eines Speise- und Schulveranstaltungsraumes bis zum Zeitpunkt der Projektunterbrechung angefallenen Nebenkosten sowie für den Anbau eines Aufzuges in Gesamtheit mit berücksichtigt worden

Mit der Zusammenstellung der abschließenden Projektkosten als Kostenfeststellung nach DIN 276 kann das Projekt „Anbau des Aufzuges und Raumteilung im 3.OG“ über alle Kostengruppen mit 356.788,49 EUR abgerechnet werden.

Anlagen:

Anlage 1
Kosten von Hochbauten nach DIN 276 - Kostenfeststellung
Neubau Speise- und Schulveranstaltungsraum / Anbau Aufzug Grundschule NORD
– Hier Anbau der Aufzuges und Raumteilung im 3.OG

Hennigsdorf, 11.11.2021

gez. Th. Günther
Bürgermeister