Stadt Hennigsdorf
Der Bürgermeister

Stadt Hennigsdorf
Rathausplatz 1
16761 Hennigsdorf

Tel (03302) 877-0
Fax (03302) 877-290

E-Mail stadtverwaltung@hennigsdorf.de
Web www.hennigsdorf.de

EINSTELLUNG INFORMATIONSSYSTEM	
Ausschuss:	SVV 19.03.24
Datum:	18.03.24
SVV-BÜRO:	

Hausmitteilung

von: Fachbereich Stadtentwicklung

über: BM

an: Stadtverordnete, FBL I – IV, SBL, Pressestelle, Marketing

zusätzlich: Presse (extern)

Betr.: Bautenstand für den 2. Bauabschnitt des Projektes „Grundhafte Erneuerung der Fontanestraße zwischen Marwitzer Straße und Parkstraße inklusive Nebenanlagen“
Information über den Bautenstand zwischen Feldstraße und Parkstraße

Sehr geehrte Damen und Herren,
zu oben benanntem Bauvorhaben informiert die Verwaltung über den aktuellen Durchführungsstand. Dieser stellt sich wie folgt dar:

Bautenstand und Ausblick
Zu Ende März 2024 wird folgender Bautenstand erreicht sein:
Ca. 80 % der Kanal- und Leitungsbauarbeiten wurden abgeschlossen. Der östliche Gehweg zwischen Parkstraße und Nauener Straße ist fertiggestellt und der Havelplatz sowie das Stadtzentrum sind wieder direkt über die Fontanestraße erreichbar. Mit dem Einbau der Asphaltfahrbahn in der Fontanestraße zwischen Parkstraße und Lieferzufahrt Storchengalerie in der letzten Märzwoche, kann dann ab 02.04.2024 auch der Lieferverkehr für das Stadtzentrum über die Park- und Fontanestraße erfolgen. Somit ist ein erster kleiner Schritt zur Entlastung der Feldstraße erreicht.
Ursprüngliches Ziel war die komplette Fertigstellung dieses Bereiches (Fontanestraße zwischen Parkstraße und Lieferzufahrt Storchengalerie) bis Ostern, welches leider nicht erreicht werden konnte. Ursächlich dafür war der relativ feuchte Winter im Dezember 2023 und Januar 2024. Dies hat zur Folge, dass der Teilabschnitt zwischen Parkstraße und Nauener Straße ab 02.04.2024 aus Gründen der Arbeits- und Verkehrssicherheit (Schulweg) vorerst nur für den Lieferverkehr für das Stadtzentrum freigegeben werden kann. Zufahrten für die Anlieger (Stadtzentrum, Schule und Hotel) sind allerdings befahrbar.

Die genannte E-Mail-Adresse dient nur für den Empfang einfacher Mitteilungen ohne Signatur und/oder Verschlüsselung. Datenschutzhinweise zu Verarbeitung und Schutz Ihrer Daten durch die Stadt Hennigsdorf finden Sie unter https://www.hennigsdorf.de/Datenschutz/Schriftverkehr

Stadt Hennigsdorf
Rathausplatz 1
16761 Hennigsdorf

Tel (03302) 877-0
Fax (03302) 877-290

E-Mail stadtverwaltung@hennigsdorf.de
Web www.hennigsdorf.de

Der westliche Gehweg, einschließlich der Grünflächen zwischen Parkstraße und Nauener Straße, soll nun bis Ende April 2024 fertiggestellt werden. Parallel dazu werden auch die Anbindungen der Heinestraße und Nauener Straße an die Fontanestraße in gebundener Bauweise (diese Einmündungen werden in Pflaster auf Betonunterbau hergestellt und die Fugen vermörtelt) ausgeführt. Für die Aushärtung des Betonunterbaus sind hier ca. 4 Wochen zu kalkulieren, sodass eine komplette Verkehrsfreigabe des ersten Abschnittes zwischen Parkstraße und Nauener Straße leider erst zum 01.05.2024 möglich wird.

Bereits ab 02.04.2024 geht eine zusätzliche Baustellenampel im Knoten Feldstraße – Rathenaustraße in Betrieb. Diese ist notwendig, um mit den Arbeiten im Abschnitt zwischen Stauffenbergstraße und Knoten Feldstraße beginnen zu können.
Um einen zügigen weiteren Bauablauf mit dem Ziel der Fertigstellung bis Ende 2024 zu sichern, müssen die Kanalbauarbeiten im Teilabschnitt südlich Stauffenbergstraße und Knoten Feldstraße auf einer Länge von ca. 140 m nach Ostern (voraussichtlich 02.04.2024) beginnen. Der Busverkehr wird dann ab 02.04.2024 von der Rathenaustraße über die Feldstraße in die Fontanestraße geführt. Die Schaltung dieser zusätzlichen Baustellenampel wird mit den Ampelschaltungen in der Berliner Straße / Feldstraße sowie Fontanestraße / Feldstraße koordiniert, notwendige Nachbesserungen der Schaltprogramme sind möglich.
Ziel ist es, die Leitungs- und Kanalbauarbeiten bis Ende Juni 2024 abzuschließen, um damit die Baufreiheit für den Straßen- und Wegebau zu gewährleisten.

Mit freundlichen Grüßen

Simon

P. Simon
Fachbereichsleiterin Stadtentwicklung

Anlage:
Übersichtsplan Umleitung Fontanestraße

Hennigsdorf, 18.03.2024

Anlage zur HM vom 18.03.2024
Gesperrt
Umleitung
Temporäre Umleitung
Sackgasse
Frei ab 01.05
Pension Bredow
Eduard-Maurer-Oberstufer
Seilerstraße
Fabrikstraße
LB-Ener
LB Energi
GmbH
Berliner Straße
Feldstraße
August-Conrad-Straße
Forststraße
Stauffenbergstraße
An der Wildbahn
Humboldstraße
Fontanestraße
Rathenaustraße
Nauener Straße
freenet Shop
Persönliche
Beratung für Dich
Subway
Dein Subway®
Hauptstraß
Heinestraße
Stadtbad Hennigsdorf
Parkstraße
Fontanestraße
Waldstraße
Blumenstraße