Stadt Hennigsdorf

Mitteilungsvorlage MV0030/2024

Für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis	Datum
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss		**23.05.2024**
Hauptausschuss		**28.05.2024**

Einreicher: Bürgermeister
vorgelegt von: **Fachdienst II/3 Öffentliche Anlagen**

Betreff: Mitteilung über die Umsetzung des Beleuchtungskonzeptes – „Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Clara-Schabbel-Straße, Mozartstraße, Franz-Schubert-Straße und Falkenseer Straße in Hennigsdorf“

Mitteilungsinhalt:
Der Hauptausschuss nimmt den Mitteilungsbericht über die Umsetzung der Teilmaßnahme des Beleuchtungskonzeptes 2023 - „Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Clara-Schabbel-Straße, Mozartstraße, Franz-Schubert-Straße und Falkenseer Straße Hennigsdorf“ zur Kenntnis.

Begründung:

I. Sachverhalt

1. Bericht zur Bau-/Maßnahmendurchführung

Mit den Vergabebeschlüssen für die Lieferung und die Montage der Leuchten (BV0037/2023 und BV0038/2023 vom 16.05.2023 sowie BV0090/2023 vom 05.09.2023) wurden die Voraussetzungen zur Umsetzung der Maßnahme geschaffen.

Mit der Durchführung der Arbeiten wurde am 14.08.2023 begonnen. Die Abnahme der wesentlichen Bauleistungen fand am 05.12.2023 statt. Restleistungen (Rückbau der alten Leuchtenmasten) wurden vom Auftragnehmer bis zum 29.02.2024 abgearbeitet. Die Gewährleistung für Mängelfreiheit läuft bis 04.12.2027.

Insgesamt wurden 37 alte Leuchten, davon der überwiegende Anteil noch mit HQL-Leuchtmitteln ausgestattet, durch 48 neue LED-Leuchten ersetzt. Neben den Einsparungen von ca. 80% an Energie, was in etwa 11.500 kWh pro Jahr entspricht, wird auch eine wesentlich bessere Ausleuchtung der Fahrbahn und Gehwege erreicht. Durch die gezielte Lichtlenkung wird die Lichtverschmutzung reduziert und auch die Erkennbarkeit von Personen und Fahrzeugen wird erheblich verbessert.

2. Kosten und Einnahmen

Die Entwicklung der im Zusammenhang mit der Baumaßnahme entstandenen Kosten ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

Kostenart	Ausgabenansatz Vergabebeschlüsse	Kostenfest-stellung zum Abschluss der Maßnahme	Mehr- oder Minderkosten zum Ausgaben-ansatz
Bauleistungen (BV0038/2023 vom 16.05.2023)	59.499,99 EUR	56.205,79 EUR	-3.294,20 EUR
Bauleistungen (BV0090/2023 vom 05.09.2023)	37.845,93 EUR	34.558,97 EUR	-3.286,96 EUR
Lieferleistung (BV0037/2023 vom 16.05.2023)	28.521,92 EUR	31.795,28 EUR	3.273,36 EUR
Lieferleistung Falkenseer Straße	16.307,76 EUR	15.290,31 EUR	-1.017,45 EUR
Baunebenkosten	1.662,41 EUR	1.662,41 EUR	
Gesamtkosten	**143.838,01 EUR**	**139.512,76 EUR**	**-4.325,25 EUR**

Im Ergebnis ist festzustellen, dass das Gesamtbudget der Maßnahme um rd. 4.300 EUR und damit ca. 3 % unterschritten wurde.

Im Rahmen des Mehrbelastungsausgleichs nach der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge geht die Verwaltung von einem Erstattungsbetrag in Höhe von 80.280,55 EUR aus. Der entsprechende Betrag wurde durch die Stadtverwaltung Hennigsdorf beim Land angefordert.

Im Ergebnis verbleibt somit ein Zuschussbedarf für die Stadt in Höhe von 59.232,76 EUR, davon wurden ca. 29.426,33 EUR über das Brandenburg-Paket (Zuwendungsbescheid 2023) zur Unterstützung der kommunalen Bedarfe für Investitionen in Transformations- und Klimaschutzmaßnahmen finanziert.

Hennigsdorf, 16.04.2024

gez. Th. Günther
Bürgermeister