Stadt Hennigsdorf

Mitteilungsvorlage MV0033/2011

Für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis	Datum
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss		**09.06.2011**
Hauptausschuss		**15.06.2011**

Einreicher: Fachdienst II/3 Öffentliche Anlagen

Betreff: Mitteilungsbericht über die Projektabrechnung der Baumaßnahme "Grundhafte Erneuerung der öffentlichen Verkehrsfläche der Lindenstraße im Abschnitt zwischen Bahnhofstraße und zur Baumschule" gemäß Punkt 5 des Projektbeschlusses BV0045/2010

Mitteilungsinhalt:

Der Hauptausschuss nimmt den Mitteilungsbericht zur Abrechnung des Projektes „Grundhafte Erneuerung der öffentlichen Verkehrsflächen der Lindenstraße im Abschnitt zwischen Bahnhofstraße und Zur Baumschule“ zur Kenntnis.

Begründung:

I. Sachverhalt

Bericht zur Bau-/Maßnahmedurchführung

Mit dem Projektbeschluss zur grundhaften Erneuerung der Verkehrsflächen in der Lindenstraße im Abschnitt zwischen Bahnhofstraße und Zur Baumschule hat der Hauptausschuss der Stadt Hennigsdorf den Bürgermeister beauftragt, die notwendigen Vergaben ohne weiteren Zustimmungsvorbehalt seinerseits durchzuführen.
Unter Punkt 4 dieses Beschlusses wurde die Verwaltung beauftragt, das beschließende Gremium über die Ergebnisse der Ausschreibung und der Vergabe der wesentlichen Leistungen des Projektes durch eine Mitteilungsvorlage (MV) zu informieren. Mit der MV0046/2010 (Sitzungsfolge: BPU am 09.09.2010, HA am 15.09.2010) ist die Verwaltung dieser Forderung nachgekommen.
Über den Baubeginn und die weitere Baudurchführung sowie über den Zeitverzug bei den Straßenbauarbeiten infolge verspäteter Lieferung des Betonsteinpflasters berichtete die Verwaltung bereits in der MV0046/2010. Am 12.10.2010 fand die Abnahme der neu ausgebauten Verkehrsanlagen ohne gravierende Mängel statt.

In Ergänzung des Mitteilungsberichtes wird an dieser Stelle über die Vergabe der Baumpflanzarbeiten als ein Titel der Straßenraumbegrünung 2010 der Stadt Hennigsdorf nach Öffentlicher Ausschreibung informiert. Die Bekanntmachung der Vergabeabsicht erfolgte am 13.09.2010 auf dem Vergabemarktplatz Brandenburg, im Ausschreibungsblatt Brandenburg/Berlin, im bi-Ausschreibungsblatt Ausgabe Nord/Ost sowie im Internetportal der Stadt Hennigsdorf. Insgesamt forderten 13 Firmen die Verdingungsunterlagen an. Die Angebotseröffnung fand am 28.09.2010 statt. 10 Firmen hatten ein wertbares Angebot eingereicht. Im Ergebnis der rechnerischen Prüfung und Angebotswertung erhielt die Fa. Thomas Vogel, Garten-, Landschafts- & Sportanlagen, aus 16540 Hohen Neuendorf den Zuschlag.
Die Baumpflanzungen zur Straßenraumbegrünung als typische Herbstarbeit konnten im November 2010 durchgeführt werden. Die Pflegeleistungen (Fertigstellungs- und Entwicklungspflege) erstrecken sich noch bis 2013. Das Auftragsvolumen dafür beträgt 599,76 EUR. Die Verwaltung hat sich jedoch aufgrund der Geringfügigkeit der verbleibenden Restarbeiten zur Berichterstattung entschlossen.

II. Projektabrechnung

siehe Anlage 1 Projektabrechnung
Anlage 2 Gewerkeliste / Auftragsvergaben

III. Erläuterungen

Die Baumaßnahme überschreitet das Projektbudget von 125.000,00 EUR geringfügig um ca. 925,00 EUR, das entspricht ca. 0,74 % (siehe dazu auch Anlage 1).
Die öffentliche Ausschreibung der Straßenbauarbeiten ergab trotz der nur fünf wertbaren Angebote ein gutes wirtschaftliches Resultat. Die erhöhten Mehraufwendungen bei den Ingenieurleistungen gegenüber den geplanten Kosten resultieren aus der Beauftragung eines Baugrundgutachtens in Verbindung mit der Asphaltbeprobung der Trag- und Deckschichten des alten Fahrbahnbelages.

An Ausbaubeiträgen wurden 68.132,62 EUR für den Straßenbau und 10.624,36 EUR für die Zufahrten beschieden. An der Wiederherstellung der Fahrbahn beteiligte sich der Eigenbetrieb Abwasser mit 5.174,09 EUR. Insgesamt werden somit Einnahmen in Höhe von 83.031,07 EUR erzielt und der Zuschussbedarf reduziert sich damit um ca. 3.600 EUR (siehe Anlage 1 zur Projektabrechnung).

Anlagen:

Anlage 1 Projektabrechnung
Anlage 2 Gewerkeliste / Auftragsvergaben

Hennigsdorf, 16.05.2011

Bürgermeister