Projektablaufplan: Umnutzung, Instandsetzung und Umbau der ehemaligen Regenbogenschule zur Horteinrichtung

Anlage 8 zur BV0035/2018

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen
1	**Umnutzung der Regenbogenschule zur Horteinrichtung**	**365 Tage**	**Mo 02.10.17**	**Fr 22.02.19**
2	**Entwurfsplanung**	**66 Tage**	**Mo 02.10.17**	**So 31.12.17**
3	Bestandserfassung / Vorplanung / Kostenschätzung	22 Tage	Mo 02.10.17	Di 31.10.17
4	Entwurfsplanung / Kostenberechnung	40 Tage	Mo 06.11.17	Fr 29.12.17
5	**Beschlussfassung durch SVV**	**82 Tage**	**Mo 01.01.18**	**Mi 25.04.18**
6	Erstellung Projektbeschluss	43 Tage	Mo 01.01.18	Mi 28.02.18
7	Schlusszeichnung	0 Tage	Do 29.03.18	Do 29.03.18
8	FSK	0 Tage	Di 10.04.18	Di 10.04.18
9	BPU	0 Tage	Do 12.04.18	Do 12.04.18
10	Hauptausschuss	0 Tage	Mi 18.04.18	Mi 18.04.18
11	SVV	0 Tage	Mi 25.04.18	Mi 25.04.18
12	**Genehmigungsplanung**	**107 Tage**	**Do 01.02.18**	**Fr 29.06.18**
13	Erstellung Genehmigungsplanung	42 Tage	Do 01.02.18	Sa 31.03.18
14	Bearbeitungszeit der Baugenehmigung	65 Tage	Mo 02.04.18	Fr 29.06.18
15	**Ausschreibung / Vergabe**	**117 Tage**	**Do 26.04.18**	**Fr 05.10.18**
16	Erstellung der Ausführungsplanung	50 Tage	Do 26.04.18	Mi 04.07.18
17	Vorbereitung der Ausschreibung	50 Tage	Do 07.06.18	Mi 15.08.18
18	Durchführung des Vergabeverfahrens	55 Tage	Mo 02.07.18	Fr 14.09.18
19	Auftragsvergaben	45 Tage	Mo 06.08.18	Fr 05.10.18
20	**Bauausführung**	**125 Tage**	**Mo 03.09.18**	**Fr 22.02.19**
21	Gewerke: Rohbau / Putz / Estrich / Trockenbau	50 Tage	Mo 03.09.18	Fr 09.11.18
22	Gewerk: Fassade	30 Tage	Mo 03.09.18	Fr 12.10.18
23	Gewerke: HLS / ELT	40 Tage	Mo 22.10.18	Fr 14.12.18
24	Gewerke: Fliesen / Maler / Bodenbelag	40 Tage	Mo 03.12.18	Fr 25.01.19
25	Gewerk: Freianlagen	85 Tage	Mo 03.09.18	Fr 22.02.19
26	**Ausstattung und Einrichtung**	**10 Tage**	**Mo 28.01.19**	**Fr 08.02.19**
27	Einrichtung / Möblierung	10 Tage	Mo 28.01.19	Fr 08.02.19
28	frühstmögliche Nutzungsaufnahme	0 Tage	Mo 11.02.19	Mo 11.02.19



Stand: 22.03.2018